

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N.264/ A 5 del registro

Data 19 - 07 - 18

Oggetto: Lavori di completamento della palestra in contrada Costa Principe. Approvazione collaudo tecnico amministrativo, liquidazione fattura n.23/S in favore della ditta Kostruttiva Soc. Coop. P.A. e svincolo polizza fidejussoria n.101/34/957.640 della HELVETIA Assicurazioni.
C.I.G.: 0018720839

Il giorno 19-07-18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. _____ del _____

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso che:

- con delibera della Giunta Municipale n.49 del 17.03.2000 è stato affidato all'Ing. Giuseppe Ingrassia, libero professionista, l'incarico di redigere il progetto di completamento della palestra in contrada Costa Principe, con specifica indicazione di prevedere un corpo aggiuntivo da adibire a gradinata capace di accogliere un numero di posti superiore a quello del progetto originario;
- in data 29/03/2001 è stato presentato il progetto esecutivo in argomento per l'importo di € 1.919.721,50 di cui € 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed € 481.334,80 per I.V.A. e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione della Giunta Comunale n.119 del 24/10/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento della palestra comunale sita in contrada Costa Principe, redatto dall'Ing. Giuseppe Ingrassia, dell'importo di € 1.919.721,50 di cui € 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed € 481.334,80 per I.V.A. e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progettista nel marzo del 2004 ha effettuato l'aggiornamento del progetto al prezzario regionale 2002, determinando un nuovo importo pari ad € 1.965.000,00 di cui € 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 526.613,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con bando di gara approvato dal RUP con Determina n. 380/54/AV del 19.04.2007 è stato bandito il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di completamento della palestra in contrada Costa Principe per l'importo a base d'asta di € 1.438.386,70, di cui € 1.386.343,55 per lavori soggetti a ribasso ed € 52.043,15 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
- a seguito dell'espletamento di asta in data 30/06/2008 della gara è rimasto aggiudicatario il CO.VE.CO. (Consorzio Veneto Cooperative) oggi Kostruttiva che ha praticato un ribasso d'asta pari al 7,319 % e pertanto con un importo offerto pari € 1.336.920,22 oltre I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- in data 30/06/2008 con Rep. 11, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri (PA) al n. 175-serie 1, è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di € 1.284.877,07 oltre ad € 52.043,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 1.336.920,22, al netto del ribasso offerto del 7,319%, oltre I.V.A.;
- così come previsto dall'art. 8, comma 11 quater, lett. a) della L.R. 7/02 e s.m.i., l'Appaltatore ha stipulato una fidejussione assicurativa con la HEMVETIA Assicurazione, Agenzia di Milano n.101/34/957.640 emessa in data 30/10/2007 per l'importo di € 66.846,01, come cauzione definitiva del 10% ridotta del 50%;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 06/08/2008, giusto verbale di pari data redatto dall'Ing. Giuseppe Ingrassia;

- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito dall'art.22 del C.S.A. in 18 mesi consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori;
- oltre al progetto principale, per alcune lavorazioni integrative atte ad assicurare la funzionalità delle opere progettate, è stata redatta il 18/11/2010 una prima perizia di variante, rientrante nei poteri del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.Lgs 163/2006, per l'importo complessivo dei lavori a base d'asta 1.592.247,78 e quindi per un importo, al netto del ribasso d'asta del 7,319% pari ad € 1.475.711,16 oltre ad € 59.772,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 1.535.483,92 ed € 429.516,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale pari ad € 1.965.000,00;
- che a seguito della suddetta perizia di variante il tempo contrattuale per dare completati i lavori veniva prorogato al 30/04/2011;
- che in data 06/12/2010 l'impresa appaltatrice ha sostituito l'impresa CEA Soc. Coop. con l'impresa AT.LAN.N.TE Soc. Coop.;
- il Direttore dei lavori, a seguito della predetta sostituzione, ha concesso una ulteriore proroga di mesi quattro;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 4 n.62/A4 del 19/12/2011 è stato affidato all'ing. Michele Macchiarella l'incarico della redazione del collaudo Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori in parola;
- successivi fatti avvenuti durante il corso dei lavori hanno fatto slittare l'ultimazione dei lavori pervenendo ad un accordo bonario transattivo che stabiliva come data di ultimazione dei lavori il 14/03/2017;
- per assicurare la funzionalità delle opere, è stata redatta, in data 21/06/2016, una perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dei lavori a base d'asta 1.777.384,30 e quindi per un importo, al netto del ribasso d'asta del 7,319% pari ad € 1.647.297,54 oltre ad € 66.722,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in totale € 1.714.020,30 ed € 485.979,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale pari ad € 2.200.000,00;
- il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati il 14/03/2017 (quindi in rispetto al tempo stabilito nell'accordo transattivo), prescrivendo l'ultimazione di piccole lavorazioni in 15 giorni. L'attestazione di concreta ultimazione dei lavori è stata fatta il 07/06/2017 come da verbale;
- il Direttore dei lavori ha emesso lo stato finale dei lavori ammontante ad € 1.713.935,03, trasmesso dal sottoscritto, al collaudatore, il 23/06/2017 con nota prot. n.20790, dal quale risulta un credito dell'impresa Kostruttiva Soc. Coop. P.A. di € 8.731,33 oltre I.V.A.;
- che la ditta Kostruttiva Soc. Coop. P.A. con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.24520 del 13/07/2018 ha chiesto il pagamento della fattura n.23/S del

13/07/2018 dell'importo di € 8.731,33 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 873,13 in totale € 9.604,46, a saldo del credito risultante dallo stato finale;

Dato Atto che l'Ing. Michele Macchiarella, collaudatore statico incaricato, in data 06/02/2018 ha trasmesso il certificato di collaudi statico delle strutture relative ai lavori in oggetto;

Dato atto, altresì, che l'ing. Michele Macchiarella, collaudatore tecnico amministrativo incaricato, in data 10/05/2018 con prot. n.16670 ha trasmesso il collaudo tecnico amministrativo, con il quale viene certificato che i lavori di completamento di una palestra in contrada Costa Principe, nel Comune di Misilmeri, appaltati dalla Kostruttiva Soc. Coop. P.A. (ex Consorzio Veneto Cooperative) di Marghera (VE), in base al contratto del 30/06/2008 registrato a Misilmeri il 11/07/2008 al n.175 Serie 1, ed eseguiti dalla impresa AT.LA.N.TE Soc. Coop. **SONO COLLAUDABILI** e liquida all'impresa il credito residuo di € 8.731,33 risultante dalla differenza tra l'importo del conto finale pari ad € 1.713.934,59 e gli acconti liquidati pari ad € 1.705.203,26;

Ritenuto di approvare il Collaudo statico delle strutture in Conglomerato Cementizio Armato ed il collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di completamento di una palestra in contrada Costa Principe, nel Comune di Misilmeri;

Ritenuto di liquidare e pagare la somma dei € 8.731,33 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 873,13 in totale € 9.604,46, a saldo della fattura n.23/S del 13/07/2008, relativa al credito risultante dallo stato finale;

Ritenuto, altresì, di svincolare la polizza fidejussoria assicurativa, stipulata dall'Appaltatore con la HEMVETIA Assicurazione, Agenzia di Milano n.101/34/957.640 emessa in data 30/10/2007 per l'importo di € 66.846,01;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questa Area 5, trasmessa dalla ditta in questione con nota prot. n.24624 del 16/07/2018, ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

- Visto il DPR 554/1999 e D.M. LL.PP. n° 145/2000;
- Vista la legge 109/1994;
- Visto il D.Lgs 163/2006;
- Visto l'Ordinamento degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- **Di approvare** il Collaudo statico delle strutture in Conglomerato Cementizio Armato ed il collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di completamento di una palestra in contrada Costa Principe, nel Comune di Misilmeri;


- **Di liquidare e pagare** alla Kostruttiva Coc. Coop. P.A. la somma dei € 8.731,33 oltre I.V.A. al 10%, a saldo della fattura n.23/S del 13/07/2008, relativa al credito risultante dallo stato finale, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare Friuladria S.p.a. IBAN:IT90C0533602042000046518602 ;
- **Di liquidare e pagare**, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 873,13 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
- **Di svincolare** la polizza fidejussoria assicurativa, stipulata dall'Appaltatore con la HEMVETIA Assicurazione, Agenzia di Milano n.101/34/957.640 emessa in data 30/10/2007 per l'importo di € 66.846,01;
- **Dare atto** che l'importo di € 9.604,46, necessaria per la suddetta liquidazione, trova copertura finanziaria con le somme disponibili al cap. Peg. 2879, RR.PP. 1987, codice 2.08.01.01, avente per oggetto: "Costruzione e manutenzione centri sportivi", giusta impegno assunto con la delibera di Giunta n.119 del 24/10/2002 in premessa richiamata (Imp. n.359/1988 - Sub imp. n. 836/2002 e n.1222/2017);
- **Di dare atto**, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- **Trasmettere** il presente atto all'Area 2, dando atto che, ai sensi dell'art. 131, c. 4 del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

ced 9217 R 29/12/18

Liqua 1372/2018



Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolina Raffa)



Spettabile
COMUNE DI MISILMERI
Via Comitato 1860 n. 26
900036 MISILMERI (PA)

Prot. 35/1302-02/DR/es

Marghera, 13/07/2018

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari dei lavori pubblici. Adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, 5 e 7 legge n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010.

Lavori di completamento di una palestra coperta in C.da Costa Principe a Misilmeri (PA)

CIG: 0018720839

A parziale rettifica ed integrazione della ns. precedente comunicazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ed al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, si indicano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva, ai sensi del comma n. 1 e n. 7 dell'art. 3 L. 136/2010, per i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui all'oggetto, su cui effettuare irrevocabilmente i pagamenti delle fatture emesse :

Istituto di Credito	IBAN
Banca Popolare Friuladria S.p.A.	IT 90 C 05336 02042 000046518602


Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui alla tabella riportata alla pagina precedente e quindi anche sul conto sopra indicato sono le seguenti:

Cognome - Nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale
DEVIS RIZZO	Este (PD), 30-09-1974	RZZDVS74P30D442G
DANIELA BELLINATO	Rubano (PD), 07-08-1950	BLLDNL50M47H625I

Distinti saluti.

KOSTRUTTIVA S.C.P.A.

Il Presidente
Devia Rizzo



KOSTRUTTIVA S.c.p.a.
Via Ulloa 5, 30175
Marghera Venezia, Italia

<http://www.kostruttiva.it>

Segreteria — 041 931005 / 041 931165 — segreteria@kostruttiva.it
Amministrazione — 041 935292 / 041 931165 — amministrazione@kostruttiva.it
Lavori — 041 935133 / 041 931165 — lavori@kostruttiva.it
Fare — 04 920 4270 / 04 931165 — fare@kostruttiva.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 7 dicembre 2016

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .
Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

PRO

FATTURA N. 23/S

Identificativo trasmittente: IT01378570350 - Progressivo invio: 1182917456 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

KOSTRUTTIVA SOC. COOP. P.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00228840278
 Codice fiscale: 00228840278
 Via G.ulloa, 5
 30175 MARGHERA (VE)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822
 Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860, 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Numero: 23/S Data: 13/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 9.604,46 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01) Causale:
 Importo indicato dal fornitore

Q	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
*		Lavori di completamento di una palestra coperta in C.da Costa Principe a Misilmeri (PA)CIG: 0018720839 Certificato di Collaudo tecnico amministrativo.		1,00	8.731,33		8.731,33	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		8.731,33	873,13			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						9.604,46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.731,33		IBAN: IT90C0533602042000046518602	

Contratto

Identificativo contratto: 11
 Data contratto: 30/06/08
 Codice CIG: 0018720839

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	IT00228840278_00294.PDF		pdf	IT00228840278_00294.PDF
2	Comune Misilmeri Tracciabilità 13.07.2018.pdf		pdf	Lettera di tracciabilità 13.07.2018

KOSTRUTTIVA SOC. COOP. P.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00228840278 - Codice fiscale: 00228840278 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via G.ulloa, 5 - 30175 MARGHERA (VE) - IT
 Telefono: 041 935133

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

R237/12/18

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11136774	Data richiesta	21/06/2018	Scadenza validità	19/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KOSTRUTTIVA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Codice fiscale	00228840278
Sede legale	VIA G ULLOA N 5 VENEZIA VE 30175

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal
giorno , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.
11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
