

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 181 / A 5 del registro

Data 16-04-13

Oggetto: Lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" - Approvazione atti contabili finali, certificato regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria e liquidazione contabilità finale dei lavori.-

C.I.G.: 733865300A

Il giorno 16-04-13, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale N. 466 del _____

E. Russo
Mto u. 1158
e Riv. u. 1173
del 12/4/13

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n. 60 del 28.12.2017 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi";
- che il sottoscritto ha redatto un progetto di riqualificazione del Parco Giochi in parola dell'importo di € 97.725,94 di cui € 75.038,98 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 780,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.906,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", redatto dal sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, dell'importo complessivo di € 97.725,94 di cui € 75.038,98 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 780,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.906,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la suddetta determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 è stato, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori della Regione Siciliana presenti sul MEPA ed assunto pre-impegno di spesa n. 2983/17;
- che con propria determinazione n. 435/A5 del 28.12.2017 per i lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" è stato nominato il direttore dei lavori e costituito il gruppo di lavoro;
- che con determinazione n. 105/A5 del 23.03.2018, a seguito di R.D.O. n. 1835037, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta San Daniele S.r.l.s. con sede in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 (P.I. 01951310851) per l'importo di € 53.120,64 comprensivi di € 780,95 quali oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 30,25%;
- che in data 04.05.2018 la ditta San Daniele S.r.l.s. ha stipulato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la "Elba Assicurazioni S.p.A." n. 1247815 rilasciata dall'Agenzia di Lopes Salvatore – Palermo (cod. 048 sub ag. 101) per un importo garantito pari ad € 21.514,00;
- che in data 15.05.2018 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa e lo stesso rubricato presso il Comune di Misilmeri al n. 25 SP del 15.05.2018;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03.08.2018 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che durante l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori Geom. Giuseppe Cirrito, per l'esecuzione di alcune lavorazioni atte a migliorare la piena funzionalità delle opere progettate, ha redatto in data 10.09.2018 una perizia di variante senza incremento di costo ed un verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti in pari data, rielaborando il quadro economico come segue:

A)	Somme per lavori (di cui € 780,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 75.813,32
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00
		spese tecniche fondo incentivante	€ 1.516,40
		oneri di conferimento a discarica	€ 709,23
		I.V.A. 22% sui lavori	€ 16.680,38
		Sommano (B)	€ 21.906,01
TOTALE (A + B)			€ 97.719,33

- che con determinazione n. 325/A5 del 12.09.2018, è stata liquidata la fattura n. 04 del 04.09.2018 in favore della ditta San Daniele S.r.l.s., per anticipazione del 20% pari ad € 10.624,13 oltre IVA al 22%;
- che con determinazione n. 444/A5 del 05.12.2018, è stata liquidata la fattura n. 05 del 30.11.2018 in favore della ditta San Daniele S.r.l.s., per pagamento 1° SAL pari ad € 36.700,00 oltre IVA al 22%;
- che gli interventi di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" si sono conclusi in data 28.12.2018, entro i termini prescritti nel verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto in data 28.11.2018, consentendo di verificare la regolare esecuzione dei lavori, nonché il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e di redigere gli atti contabili relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi;
- che in data 05.02.2019 il D.L., ha presentato la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi"
- che in data 26.02.2019 il D.L. ha redatto verbale di conclusione dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal sottoscritto che ha preso in consegna le opere a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna salvo le garanzie di legge ed assicurative;
- che in data 26.02.2019 il D.L. ha redatto certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal sottoscritto, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa appaltatrice vanta un credito residuo pari ad € 5.791,90 per lavori e di € 280,00 per oneri a discarica, oltre IVA al 22%;
- che ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° c. del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- che la ditta San Daniele S.r.l.s. con sede in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 - P.I. 01951310851 (PEC: sandanielesrls.cl@pec.it), per i lavori di che trattasi, ha trasmesso fattura n. 1

del 13.02.2019 di € 5.791,90 oltre IVA al 22% pari ad € 1.274,22 per un totale di € 7.066,12, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 14.02.2019 al n. 5429;

- che la ditta San Daniele S.r.l.s. con sede in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 - P.I. 01951310851 (PEC: sandanielesrls.cl@pec.it), per saldo oneri di accesso in discarica, ha trasmesso la fattura n. 2 del 28.02.2019, dell'importo di € 280,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 61,60 per un importo complessivo pari ad € 341,60, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 02.03.2019 al n. 7778, corredata dai relativi formulari;
- che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione degli interventi in oggetto presso il sito dell'ANAC, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero 733865300A;
- che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio nel periodo corrente dal 07.02.2019 al 09.03.2019, dell'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che siano stati presentati ricorsi o reclamo alcuno;

Tutto ciò premesso:

Considerato che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area 5, le verifiche sui requisiti morali presso i competenti Uffici e sul rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INAIL_15327936 richiesto in data 27.02.2019 per la Ditta in argomento, risulta regolare con scadenza 27.06.2019;

Visto l'informativa del 31.05.2018 con la quale la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) informa che a carico della San Daniele società a responsabilità limitata semplificata e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n. 159/2011 ne le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto legislativo;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione degli interventi di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", sottoscritto per accettazione dalla Ditta San Daniele S.r.l.s.;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta San Daniele S.r.l.s. con sede in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 - P.I. 01951310851 (PEC: sandanielesrls.cl@pec.it), la somma di:

- € 5.791,90 oltre IVA al 22% pari ad € 1.274,22 per un totale di € 7.066,12 a saldo della fattura n. 1 del 13.02.2019.
- € 280,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 61,60 per un importo complessivo pari ad € 341,60, a saldo della fattura n. 2 del 28.02.2019,

a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza degli interventi di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi";

Ritenuto di svincolare la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva sottoscritta dalla ditta San Daniele S.r.l.s. con la "Elba Assicurazioni S.p.A." n. 1247815 rilasciata dall'Agenzia di Lopes Salvatore – Palermo (cod. 048 sub ag. 101);

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Ritenuto che trattandosi di spesa necessaria prevista dall'art. 34 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di dover procedere in osservanza al principio della competenza finanziaria potenziata a reimputare le

somme residue nell'esercizio 2019, ritenendo di non potere attendere la conclusione dell'iter di accertamento ordinario dei residui, propedeutico alla liquidazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 03.03.2015 con la quale è stato nominato il Geom. Rosolino Raffa Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione attribuendogli la P.O. e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visti gli artt. 184 e 185 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56 del 15.06.2017 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Vista la L.R. 12.07.2011 n. 12";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. Di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione degli interventi di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" (CIG: 733865300A), redatto in data 26.02.2019 e sottoscritto dalla ditta San Daniele S.r.l.s. con sede in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 - P.I. 01951310851 (PEC: sandanielesrls.cl@pec.it), in atti depositato dal quale risulta l'importo netto maturato di € 5.791,90 per lavori e di € 280,00 per oneri a discarica, oltre IVA di legge al 22%.
2. Di dare atto che ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° c. del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 26.02.2019, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Di reimputare nell'esercizio 2019 il residuo assunto al capitolo Peg. 3490 art. 2 codice 9.02.02.02, giusto pre-impegno di spesa n. 2983/17 assunto con la determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 in premessa richiamata e successivo impegno di spesa n. 3042/17 assunto con la determinazione n. 105/A5 del 23.03.2018, in osservanza al principio della competenza finanziaria potenziata, ritenendo di non potere attendere la conclusione dell'iter di accertamento ordinario dei residui, propedeutico alla liquidazione;
4. Di liquidare e pagare alla ditta San Daniele S.r.l.s. con sede in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 - P.I. 01951310851 (PEC: sandanielesrls.cl@pec.it), la somma di:
 - € 5.791,90 oltre IVA al 22% pari ad € 1.274,22 per un totale di € 7.066,12 a saldo della fattura n. 1 del 13.02.2019.

- € 280,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 61,60 per un importo complessivo pari ad € 341,60, a saldo della fattura n. 2 del 28.02.2019, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza degli interventi di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", mediante bonifico alla ditta San Daniele S.r.l.s., codice IBAN: IT63M0897916702000000239376.
5. Di liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 1.335,82 (€ 1.274,22 + € 61,60) mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014.
 6. Dare atto, che la superiore spesa di € 7.407,72 (€ 7.066,12 + € 341,60), trova copertura finanziaria, al capitolo Peg. 3490 art. 2 codice 9.02.02.02, avente per oggetto "Lavori di riqualificazione del Parco giochi Cupidi", giusto pre-impegno di spesa n. 2983/17 assunto con la determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 in premessa richiamata, successivo impegno di spesa n. 3042/17 assunto con la determinazione n. 105/A5 del 23.03.2018 e re imputato con la presente Determinazione;
 7. Accreditare sull'IBAN: IT63M0897916702000000239376 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa dall'Amministratore unico della ditta San Daniele S.r.l.s., ai sensi del D.P.R. 445 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in data 31.08.2018;
 8. Di procedere, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile a svincolare la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la "Elba Assicurazioni S.p.A." n. 1247815 rilasciata dall'Agenzia di Lopes Salvatore – Palermo (cod. 048 sub ag. 101) per un importo garantito pari ad € 21.514,00.
 9. Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.
 10. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Lewid. 883/1P meff
18/04/18
VISTO per l'area 5
classificato (10)

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rogolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rogolino Raffa)

Cupido

Comune di Misilmeri
Città Metropolitana di Palermo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del parco "F. Cupidi" - PERIZIA VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Misilmeri

IMPRESA: Sandaniele S.r.l.s.

SAN DANIELE S.R.L.
 R. IVA 01051310851
 Sede Legale
 93100 CALTANISSETTA
 Via G. B. De Cosmi, 112
 Cell. 31378341393

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	75 813.32
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	780.95
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.05.01	Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione ... amento occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni m ² di superficie preparata	SOMMANO al m ²	12,00	1,55	18,60
2 02.01.01.01	Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatu ... perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR	SOMMANO al m ³	5,29	212,20	1'122,54
3 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP	SOMMANO al m ²	55,70	26,60	1'481,62
4 03.01.03.05	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XDI, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... rsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali C 25/30	SOMMANO al m ³	5,27	146,40	771,53
5 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	SOMMANO al kg	147,40	1,64	241,74
5 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO al m ²	8,13	30,80	250,40
7 05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	31,68	31,70	1'606,18
3 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	SOMMANO al m ²	12,80		140,40
9 05.16.01	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... e caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm	SOMMANO al m			835,24
10 06.01.01.02	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano	SOMMANO al m ³	115,00	30,50	3'507,50
11 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	6'816,00	1,70	11'587,20
12 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	4'544,00	2,07	9'406,08
13 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO al kg	43,21	3,47	149,94
14	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno				
A RIPORTARE					
					31'118,97

SAN BENEDETTI S.R.L.
 PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 112
 01018 S. ANTONIO DI LECCE (LE)
 Sede Legale
 C.A.B. 0151810551
 C.A.B. 0151810551
 C.A.B. 0151810551
 C.A.B. 0151810551

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			31'118,97
7.01.02	geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SOMMANO al kg	230,00	3,09	710,70
5 7.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO al kg	273,21	2,59	707,61
5 7.02.16.02	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera SOMMANO al kg	273,21	1,21	330,58
7 7.01.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²K) SOMMANO al m²	11,56	332,80	3'847,17
7 7.03.08	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	13,86	251,90	3'491,33
7 7.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ca	211,57	20,10	4'252,56
7 7.04.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	179,89	12,60	2'266,61
7 7.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diamo ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	22,30		1'388,84
7 7.01.09.02	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti SOMMANO al m²	20,30		1'264,28
7 7.01.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili SOMMANO al m²	78,96	96,30	364,77
7 7.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SOMMANO al m²	241,31	5,48	1'322,38
7 7.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in ope ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SOMMANO al m²	83,04	11,10	921,74
7 7.03.05.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 25 mm SOMMANO al m	10,00	5,68	56,80
7 7.03.05.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm SOMMANO al m	25,00	6,06	151,50
	A RIPORTARE			52'195,84

COMMITTENTE: Comune di Misilmeri

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 05/02/2019

SAN BARIERE S.R.L.
 P. IVA 01951310851
 Sede Legale
 Via G. B. De G. 112
 98090 CALTA NISSETTA
 C. 01133/8341393

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			52'195,84	
3 4.01.01.01	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale, in tubazioni indirette, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO cad.	17,00	23,80	404,60
9 4.01.04.01	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubazioni a vista, i fissaggi, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO cad.	10,00	40,70	407,00
3 4.01.09.01	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubazioni a vista, i contatti indiretti, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO cad.	2,00	30,80	61,60
1 4.01.11.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubazioni a vista, i fissaggi, la malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²	SOMMANO cad.	9,00	40,10	360,90
2 4.02.01.03	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde, in tubazione a vista, i fissaggi, la malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 16,0 mm ²	SOMMANO cad.	3,00	29,40	88,20
3 4.03.02.03	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie 23-51, con anello di protezione ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²	SOMMANO al m	80,00	7,37	589,60
4 4.03.03.01	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, in tubazione a vista, i fissaggi, i capicorda, le fascette di fissaggio, i segni cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO al m	40,00	0,84	33,60
5 4.03.03.02	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, in tubazione a vista, i fissaggi, i capicorda, le fascette di fissaggio, i segni cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²	SOMMANO al m	140,00	1,23	172,20
6 4.03.03.03	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, in tubazione a vista, i fissaggi, i capicorda, le fascette di fissaggio, i segni cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm ²	SOMMANO al m	40,00	1,70	68,00
7 4.03.03.05	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, in tubazione a vista, i fissaggi, i capicorda, le fascette di fissaggio, i segni cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 10,0 mm ²	SOMMANO al m	44,00	3,32	146,08
8 4.03.05.02	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, in tubazione a vista, i fissaggi, i capicorda, le fascette di fissaggio, i segni cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 3x2,5 mm ²	SOMMANO al m	1'150,00	3,77	4'335,50
19 14.04.01.07	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fori per i cavi, in tubazione a vista, i fissaggi, i capicorda, le fascette di fissaggio, i segni cavo e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN	SOMMANO cad.	1,00	166,50	166,50
10 14.04.04.04	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera in tubazione a vista, i fissaggi, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A	SOMMANO cad.	1,00	97,90	97,90
11 14.04.10.01	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera in tubazione a vista, i fissaggi, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. IP+N In da 6 a 32 A	SOMMANO cad.	11,00	99,10	1'090,10
					60'217,62

SAN DANIELE & R. L.

P. IVA 01953510851

Sede Legale

Via S. Costantino, 112

ALTANISSETTA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			60'217,62
2 4.04.13.02	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase SOMMANO cad.	1,00	86,50	86,50
3 5.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	1,00	314,50	314,50
1 5.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SOMMANO cad.	2,00	243,30	486,60
1 5.02.03.07	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 1.000 l SOMMANO cad.	1,00	319,10	319,10
1 5.03.03	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscel ... u viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	1,00	1'591,00	1'591,00
1 5.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	1,00	1'812,00	1'812,00
1 5.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	1,00	377,40	377,40
1 04.01.02	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm SOMMANO cad.	11,00	63,80	701,80
1 04.02	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico SOMMANO cad.	2,00	83,40	166,80
1 04.14.04	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 80 mm SOMMANO al m	4,00	15,80	63,20
1 01.03.01	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico SOMMANO al m³	4,21	454,70	1'914,29
1 01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m²	15,50	10,60	164,30
1 01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m²	147,14	10,50	1'544,97
1 01.12	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO al m²	294,28	3,49	1'027,04
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o ...			
				70'787,12



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			70'787,12	
1.01.26	fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo	SOMMANO al m³	28,00	24,70	691,60
7 1.02.08.02	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di arma ... dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275	SOMMANO al m³	0,22	512,70	112,79
8 1.10.01.01	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni	SOMMANO al m	5,00	23,60	118,00
9 J.P. 10	Ripristino pali di illuminazione consistente nell'effettuare un taglio a sezione obbligata alla base dello stesso per poter effettuare i collegamenti ai cavi danneggiati a opera di ignoti. Compreso il coperchio per tappare la suddetta fessura e ripristino collegamento messa a terra	SOMMANO a corpo	1,00	555,06	555,06
10 J.P.11	Montaggio orlatura dismessa lungo il perimetro antistante il prospetto principale dell'edificio servizi	SOMMANO a corpo	1,00	389,75	389,75
11 J.P.12	Cordolo in c.a. sulla tramezzatura dei servizi igienici in Conglomerato cementizio debolmente armato compreso la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta ... e il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'artecompresso le casseforme e le barre di armatura.	SOMMANO a corpo	1,00	159,94	159,94
12 J.P.13	Ripristino parti di pavimentazione danneggiati con piastrelle in cotto	SOMMANO a corpo	1,00	380,06	380,06
13 N.P.14	Pulitura scarichi esistenti da detriti e incrostazioni	SOMMANO a corpo	1,00	98,76	98,76
14 N.P.15	Fornitura e montaggio di interruttore crepuscolare	SOMMANO cadauno	1,00	25,00	25,00
15 N.P.16	Fornitura e collocazione zoccolatura per esterni realizzata con porfido a scacco	SOMMANO mq	2,50	45,58	113,95
16 N.P.17	Fornitura e montaggio Maniglione antipanico porta WC disabili	SOMMANO cadauno	1,00	150,00	150,00
17 N.P.18	Oneri per la sicurezza	SOMMANO	1,00	780,95	780,95
18 N.P.3	Fornitura trasporto e posa in opera di ghiaia di pezzatura variabile fino a cm 3 compreso l'onere per la regolazione del piano ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte	SOMMANO m2	0,36	19,00	6,84
19 N.P.4	Fornitura e collocazione pavimentazione realizzata con porfido a scacco	SOMMANO m2	12,00	45,00	540,00
20 N.P.8	Forniture plafoniere per locale di servizio e bagni	SOMMANO cadauno	14,00	48,00	672,00
21 N.P.9	Fornitura lampada di emergenza	SOMMANO cadauno	5,00	46,30	231,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro				75'813,32
	RIBASSO del 30,25% da considerare su euro				75'813,32
	TOTALE euro				75'813,32


SAN DANIELE S.R.L.

P. IVA 07951310851

Sede Legale

Via G. B. De Cosmi, 112

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			53'116,03
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 05/02/2019 euro			36'700,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			36'700,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			36'700,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			16'416,03
	Misilmeri, 05/02/2019			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
				
				
	DANIELE S.R.L. IVA 079551810851 De Legale De Cosmi, 112 CALTANISSETTA 393			
	A RIPORTARE			



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

☎ 091/8711306 (PES) Telefax 091/8731215

www.comune.misilmeri.pa.it

Lavori di: Riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi".

Impresa: San Daniele s.r.l.s..

Contratto Stipulato sul portale MEPA in data 15.05.2018 e rubricato in pari data al n. 25 SP.

Importo contrattuale: euro 53.120,64 al netto del ribasso d'asta del 30,25 %

Codice identificativo gara: 733865300A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

PREMESSE

Progetto originario:

Il progetto dei lavori sopraindicati è stato redatto dal Geom. Rosolino Raffa, ed approvato con Determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 per un importo complessivo di Euro 97.725,94, così ripartito:

A)	Somme per lavori		€ 75.819,93
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00
		spese tecniche fondo incentivante	€ 1.516,40
		oneri di conferimento a discarica	€ 709,23
		I.V.A. 22% sui lavori	€ 16.680,38
		Sommano (B)	€ 21.906,01
TOTALE (A + B)			€ 97.725,94

Generalità dell'Appaltatore:

Nell'esperimento di gara effettuata telematicamente ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016 tramite richiesta di offerta nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione in data 27.03.2018 rimase aggiudicataria l'Impresa San Daniele s.r.l.s., corrente in Caltanissetta (CL) per l'importo complessivo di € 53.120,64 a seguito del ribasso del 30,25% sull'importo a base d'asta.

Cauzione:

L'Impresa appaltatrice in data 04.05.2018, ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 21.514,00 mediante polizza fidejussoria n. 1247815 prestata dalla Compagnia di Assicurazione Elba Assicurazioni S.p.A.

Contratto:

Il contratto è stato stipulato online sul portale MEPA in data 15.05.2018 ed è stato rubricato presso gli uffici di segreteria del Comune di Misilmeri in data 15.05.2018 al n. 25 SP.

Perizie suppletive e di variante:

A modifica dei lavori di cui al contratto applicativo, per l'esecuzione di alcune lavorazioni atte a migliorare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 10.09.2018 una perizia di variante senza incremento di costo, quindi nell'ambito delle competenze del direttore dei lavori, ed un verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti in pari data, rielaborando il quadro economico come segue:

A)	Somme per lavori		€ 75.813,32
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00
		spese tecniche fondo incentivante	€ 1.516,40
		oneri di conferimento a discarica	€ 709,23
		I.V.A. 22% sui lavori	€ 16.680,38
		Sommano (B)	€ 21.906,01
TOTALE (A + B)			€ 97.719,33

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 03.08.2018. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori:

Ai sensi dell'art. 52 capo 10 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 91 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 02.11.2018;

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non furono mai sospesi.

Concessione di proroghe:

Con nota del 29.10.2018 l'Impresa faceva pervenire comunicazione ultimazione lavori. A seguito della sottoscrizione del verbale di sottomissione connesso alla sopra richiamata perizia di variante e del verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto in data 28.11.2018 sono stati concessi all'Impresa complessivamente n. 30 giorni di proroga.

Scadenza definitiva:

A seguito della proroga il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 28.12.2018;

Ultimazione dei lavori:

pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm² € 30,80

14.03.02.03

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP44. Diametro esterno 32 mm² € 7,37

14.03.03.01

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi collegamenti, capicorda, fascette di fissaggio, segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sez. 1,5 mm² € 0,84

14.03.03.02

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi collegamenti, capicorda, fascette di fissaggio, segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sez. 2,5 mm² € 1,23

14.03.03.03

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi collegamenti, capicorda, fascette di fissaggio, segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sez. 4,0 mm² € 1,70

14.03.03.05

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 10,0 mm² € 3,32

14.04.01.07

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barra equipotenziale, morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce e il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN € 166,50

14.04.04.04

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A € 97,90

21.02.08.02

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275 € 512,70

N.P.10

Ripristino pali di illuminazione consistente nell'effettuare un taglio a sezione obbligata alla base dello stesso per poter effettuare i collegamenti ai cavi danneggiati a opera di ignoti. Compreso il coperchio per tappare la suddetta fessura e ripristino collegamento messa a terra. A corpo: € 555,06

N.P.11

Montaggio orlatura dismessa lungo il perimetro antistante il prospetto principale dell'edificio servizi. A corpo € 389,75

N.P.12	Cordolo in c.a. sulla tramezzatura dei servizi igienici in Conglomerato cementizio debolmente armato compreso la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte compreso le casseforme e le barre di armatura. A corpo	€ 159,94
N.P.13	Ripristino parti di pavimentazione danneggiati con piastrelle in cotto. A corpo	€ 380,06
N.P.14	Pulitura scarichi esistenti da detriti e incrostazioni. A corpo	€ 98,76
N.P.15	Fornitura e montaggio di interruttore crepuscolare. A corpo	€ 25,00
N.P.16	Fornitura e collocazione zoccolatura per esterni realizzata con porfido a scacco. A corpo	€ 25,00
N.P.17	Fornitura e montaggio maniglione antipanico porta w.c. disabili. A corpo	€ 150,00

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia-

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia e alle disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata e con il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Pagamenti in acconto:

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 47.324,13 a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1) anticipazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs in data 12.09.2018 di € 10.624,13.
 - 2) 1° certificato di pagamento del 05.12.2018 di € 36.700,00.
- Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di € 5.791,90.

Stato finale:

Lo stato finale, è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 05.02.2019 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 75.813,32
- A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 780,95
- A dedurre il ribasso d'asta del 29,5802% su € 75.032,37	€ 22.697,29
Restano nette compresi oneri sicurezza	€ 53.116,03
- Importo anticipazioni	€ 10.624,13
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 36.700,00
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 5.791,90

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 53.116,03
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 53.116,03
con una minore (o maggiore) spesa di	€ 0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Caltanissetta mediante polizza assicurativa n. PAT915979969/50, INPS n. 1806105377 e cassa edile CL n. 6757.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Avvisi ai creditori:

Nel periodo corrente dal 07.02.2019 al 09.03.2019, è stato pubblicato all'Albo Pretorio avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che siano stati presentati ricorsi o reclamo alcuno.

Accordi bonari:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa:

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti:

Non risulta dagli atti d'ufficio, che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Verbale di visita dei luoghi:

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 2019, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento, il sottoscritto direttore dei lavori, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Geom. Rosolino Raffa, Responsabile del procedimento;

Sig.ra Giunta Silvana, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- realizzazione scivolo carrabile per accesso all'area pavimentata del parco giochi;
- ristrutturazione edificio servizi del parco giochi;
- apertura varco di accesso munito di cancello tra il parco giochi e l'area di pertinenza della palestra comunale previa parziale rimozione delle gradinate;

- pavimentazione in conglomerato bituminoso dell'area di pertinenza della palestra comunale da adibire a parcheggi.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Cirrito, Direttore dei lavori delle opere in oggetto considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice San Daniele s.r.l.s. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 53.116,03;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 95383163 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", appaltati dall'Impresa San Daniele s.r.l.s. con sede in Caltanissetta

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e
LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

- Ammontare residuo dovuto	€ 5.791,90
- Ammontare oneri a discarica	€ 280,00

che possono essere corrisposte all'Impresa San Daniele s.r.l.s. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Il presente atto, come da accordo tra le parti, viene firmato dal Direttore dei lavori, e sottoscritto digitalmente dalla Sig.ra Giunta Silvana, amministratore unico dell'Impresa "SAN DANIELE S.R.L.S." e dal RUP Geom. Rosolino Raffa e si compone di n. 7 pagine.

Misilmeri li 19 Marzo 2019

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori



il Responsabile del procedimento

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2019-03-19 15:56:30 (UTC)****File verificato: E:\LAVORI VARI\Corpo Mensalcertificato regolare esecuzione.doc.p7m**Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: GIUNTA SILVANA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 19/03/2019 15:00:21

Dati del certificato del firmatario GIUNTA SILVANA:

Nome, Cognome: SILVANA GIUNTA
Numero identificativo: 18153192
Data di scadenza: 15/03/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1


Firmatario 2: RAFFA ROSOLINO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 19/03/2019 15:00:21

Dati del certificato del firmatario RAFFA ROSOLINO:

Nome, Cognome: ROSOLINO RAFFA
Numero identificativo: 17869178
Data di scadenza: 23/01/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1



Fine rapporto di verifica

 Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

FATTURA N. 1

Identificativo trasmittente: IT06628860964 - Progressivo invio: 8585928966 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

SAN DANIELE SRL SEMPLIFICATA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01951310851
 Codice fiscale: 01951310851
 VIA G. B. DE COSMI N.112
 93100 CALTANISSETTA (CL)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1 Data: 13/02/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 7.066,12 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPORTO A SALDO FINE LAVORI ESCLUSI ONERI DELLA DISCARICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI "F. CUPIDI"		1	1,00		5.791,90	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		5.791,90	1.274,22		ALIQUOTA 22%	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						7.066,12

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.791,90		Istituto finanziario: BANCA DI CRED.COOP.S.MICH.(SAN DANIELE SRL) IBAN: IT63M089791670200000239376 ABI: 08979 CAB: 16702	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964
 Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice CIG: 733865300A

SAN DANIELE SRL SEMPLIFICATA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01951310851 - Codice fiscale: 01951310851 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA G. B. DE COSMI N.112 - 93100 CALTANISSETTA (CL) - IT
 Iscrizione REA: CL - 110095 - Capitale sociale: 600,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

2 € 2000/10

FATTURA N. 2

Identificativo trasmittente: IT06628860964 - Progressivo invio: 1173226768 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITTENTE	DESTINATARIO
SAN DANIELE SRL SEMPLIFICATA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01951310851 Codice fiscale: 01951310851 VIA G. B. DE COSMI N.112 93100 CALTANISSETTA (CL) IT	COMUNE DI MISILMERI Codice fiscale: 86000450824 PIAZZA COMITATO 1860 90036 MISILMERI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 2 Data: 28/02/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 341,60 Arrotondamento:
 Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALDO ONERI DISCARICA MC 28 PER EURO 10 AL MC		n 28,00	10,00		280,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		280,00	61,60		ALIQUOTA 22%	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						341,60

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 280,00		Istituto finanziario: BANCA DI CRED.COOP.S.MICH(SAN DANIELE SRL) IBAN: IT63M0897916702000000239376 ABI: 08979 CAB: 16702	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente	Soggetto emittente la fattura	Ordine di acquisto
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964 Codice Fiscale: 06628860964 Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Codice CIG: 733865300A

SAN DANIELE SRL SEMPLIFICATA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01951310851 - Codice fiscale: 01951310851 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA G. B. DE COSMI N.112 - 93100 CALTANISSETTA (CL) - IT
 Iscrizione REA: CL - 110093 - Capitale sociale: 600,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

R 43423/1P

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15327936	Data richiesta	27/02/2019	Scadenza validità	27/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN DANIELE S.R.L. SEMPLIFICATA
Codice fiscale	01951310851
Sede legale	VIA G B DEI COSMI, 112 93100 CALTANISSETTA (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_CLUTG_Ingresso_0005352_20180206

CODICE FISCALE: 01951310851

SEDE LEGALE: VIA G. B. DE COSMI 112 - 93100 CALTANISSETTA (CL)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:


SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SUINDICATA SAN DANIELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NE' LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

data

31/05/2018

INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



COMUNE DI MISILMERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 5: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Prot. n. 4633 del 07.02.2019

"AVVISO AI CREDITORI"
(art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

Oggetto: Lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi";

Impresa: San Daniele s.r.l.s.

Contratto: Stipulato sul portale MEPA in data 15.05.2018 e rubricato al n. 25 SP del 15.05.2018

Importo contrattuale dei lavori euro 190.041,11 al netto del ribasso d'asta del 30,25 %

Atto di sottomissione datato 10.09.2018

Importo contrattuale dei lavori euro 53.116,03 al netto del ribasso d'asta del 30,25 %

Il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, in applicazione del disposto dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207,

AVVISO

Che l'Impresa "San Daniele s.r.l.s.", con sede in Caltanissetta (CL), Via G.B. Dei Cosmi n. 112 C.A.P. 93100, P.I. 01951310851, ha ultimato i lavori di riqualificazione del parco giochi F. Cupidi" e pertanto,

INVITA

Chiunque vanta crediti verso la suddetta Impresa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a tal fine presentate.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

07-02-2019

07-03-2019
A. Liccardo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

IV/ La Sottoscritto/a GIUNTA SILVANA nato/a il 31/01/1962
residente in CALTANISSETTA Via CONTRADA GIBI-GABIB. SN
codice fiscale RNTSUN62A71B429L in qualità di AMM. UNICO
della SANDANIELE SRLS
con sede in CALTANISSETTA Via G. B. DEL COSMI 112
Tel. 333/8341393 Fax _____ e-mail SILVANA.GIUNTA1962@RAIL.COM
con Codice Fiscale _____ e partita IVA n. 01951310851

in relazione ai lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" giusta determinazione del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione n. 105/A5 del 23.03.2018, ai fini del pagamento delle somme dovute dal Comune di Misilmeri per nostre fatture emesse, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 239376

Istituto di Credito: COOPERATIVO S. MICHELE DI CALTANISSETTA

Agenzia: AG. N. 2 DI VIA ERNESTO VASSA CCO

IBAN: IT637089791670200000239376


BIC: _____

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra GIUNTA SILVANA Nato/a a CALTANISSETTA il 31/01/1962
Codice Fiscale RNTSUN62A71B429L Residente in CALTANISSETTA
Via CONTRADA GIBI-GABIB. SN
- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ____/____/____
Codice Fiscale _____ Residente in _____
Via _____

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 31/08/2018

Il Sottoscrittore
(timbro e firma)

SANDANIELE S.R.L.
P. IVA 01951310851
Sede Legale
Via G. B. De Cosmi, 112
93100 CALTANISSETTA

1 Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: *VARIAZ.*

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€ 34.000,50	3490/02	/	3/18

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione ~~NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri, 12/4/18

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il 18 APR, 2019
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 4 MAG, 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 18 APR, 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

Jice
IL SEGRETARIO GENERALE
