

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 259 A 5 del registro

Data 13-6-2019

Oggetto: Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno, via Archimede). Approvazione atti contabili finali e svincolo polizza fideiussoria n°45847751 del 18/07/2007.

Il giorno 13-6-2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 667

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n°467 del 14/06/1985, esecutiva, ex lege, è stato conferito incarico agli ingegneri Salvatore Sucato e Vincenzo La Scala, liberi professionisti, per la progettazione generale della rete idrica e fognante nelle zone di completamento del centro urbano;
- che con determinazione del Coordinatore dell'Ufficio tecnico n° 145/28/AV del 18/02/2005 è stato preso atto dell'approvazione del progetto da parte del R.U.P. per un importo complessivo di € 2.582.280,00 di cui € 1.784.594,38 per lavori a b.a., € 56.040,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 741.644,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato stabilito, inoltre, di procedere all'affidamento dei lavori mediante asta pubblica ai sensi della legge 109/94 così come recepita ed integrata dalle leggi regionali nn.7/2002, 7/2003, 16/2005 nonché ai sensi del D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n.1 e con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art.21 comma 1 bis della legge 109/94;
- che a seguito dell'espletamento di asta pubblica in data 20/09/2007 è stato stipulato con la ditta Funaro Costruzioni, aggiudicataria dei lavori, il relativo contratto di appalto Rep. N°18 registrato all'agenzia delle Entrate di Misilmeri il 27/09/2007 al n.1145 - Serie 1, per l'importo netto dei lavori di € 1.653.944,22 oltre ad € 56.040,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il quadro economico post - gara risultava essere:

A Lavori	€ 1.709.985,11
A.1 lavori al netto del ribasso d'asta del 7,321%	€ 1.653.944,22
A.2 Oneri della sicurezza	€ 56.040,88

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Competenze progettazione e D.L.	€ 138.762,50
B.2 Competenze per collaudo	€ 5.635,98
B.3 Competenze tecniche per relazione geologica compresa I.V.A. e oneri di legge	€ 28.546,36
B.4 Competenze tecniche responsabile sicurezza In fase di progettazione ed esecuzione	€ 51.743,29
B.5 I.V.A. 20% su comp. Tecniche e tasse	€ 55.900,40
B.6 I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 170.998,51

B.7	Competenze R.U.P.	€	12.423,30
B.8	Oneri di conferimento a discarica	€	112.378,26
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€	63.211,21
B.10	Spese pubblicazione bando di gara	€	<u>10.000,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€	2.359.584,92

- che i lavori sono stati consegnati in data 06/11/2007, all'impresa sopraccitata, giusto verbale di pari data a firma dei direttori dei lavori Ingegneri Salvatore Sucato e Vincenzo La Scala;
- che durante il corso dei lavori si sono manifestate alcune circostanze, per le quali si è reso necessario predisporre apposita perizia di variante e suppletiva, redatta il 31/08/2010 ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. il 25/11/2010 e sottoposta al controllo del Servizio 20 del Dipartimento regionale delle Infrastrutture e Mobilità, che ha ritenuto la P.V.S. redatta conformemente al comma 3 dell'art. 25 del testo della L. 109/94 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n.7 del 02/08/2002 e s.m.i., dell'importo di € 2.616.484,04 di cui € 1.847.013,24 importo complessivo dei lavori comprensivi di € 60.531,67 per oneri della sicurezza nonn soggetti a ribasso ed € 512.571,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il quadro economico a seguito delle suddetta perizia di variante risultava essere:

A	Lavori	€	1.988.132,93
	Oneri della sicurezza 3,044649%	€	60.531,67
	Ribasso d'asta del 7,321 su € 1.927.601,26	€	141.119,69
	Importo complessivo dei lavori al netto del		
	Ribasso d'asta e compresi oneri sicurezza	€	1.847.013,24

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	I.V.A. sui lavori	€	184.701,32
B.2	Competenze progettazione e coord.		
	Sicurezza in fase di progettazione	€	107.706,79
B.3	I.V.A. tassa Ordine e contributi di legge	€	31.015,24
B.4	Competenze tecniche per redazione geologica	€	28.546,36
B.5	Oneri di conferimento a discarica	€	103.943,19
B.6	Spese pubblicazione bando di gara	€	6.383,88
B.7	Competenze tecniche per D.L., misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase		

di esecuzione, R.U.P., Collaudi compreso I.V.A.,

Tassa Ordine e contributi di legge € 50.274,90

€ 512.571,68

TOTALE COMPLESSIVO € **2.359.584,92**

- che la scadenza del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito nel contratto originario in mesi 24 (ventiquattro), per effetto delle sospensioni di giorni 185 e 64 e della proroga concessa di giorni 180, giusto atto di sottomissione n.4742 del 14/09/2001, registrato a Trapani in data 27/09/2011, scadeva il giorno 28/11/2010;
- che i lavori sono stati ultimati in data 02/12/2010, così come dichiarato dal direttore dei lavori con certificato redatto in data 02/12/2010 e, pertanto, in tempo utile, eccetto la definizione di alcune lavorazioni marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, assegnando un ulteriore termine perentorio di 60 giorni per la realizzazione di tali opere accessorie;
- che con certificato di verifica delle lavorazioni contenute nel certificato di ultimazione dei lavori del 02/12/2010, il Direttore dei lavori ha attestato, in data 27/01/2011, che tali lavorazioni sono state ultimate in pari data e quindi entro il termine di giorni 60 concesso con il certificato di ultimazione dei lavori del 02/12/2010;
- che in data 27/01/2011 sono stati emessi gli atti contabili finali e lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 1.786.103,98, comprensivi di € 60.518,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'Ing. Raffaele Di Salvo, collaudatore incaricato, in data 18/03/2016 ha trasmesso la relazione di collaudo, ai sensi dell'articolo 229, comma 1 del Regolamento e articolo 141 del Codice), dalla quale si evince che i lavori di ripristino della rete idrica del centro urbano del Comune di Misilmeri, eseguiti dalla ditta Funaro Costruzioni s.r.l., con sede legale Santa Ninfa (TP), in base al contratto n°18 di Rep. del 20/09/2007, e successivo atto aggiunto, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge **SONO COLLAUDABILI**;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali dei lavori di ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno, via Archimede) nel territorio del Comune di Misilmeri, sottoscritti digitalmente per accettazione dalla ditta Funaro Costruzioni;

Ritenuto di svincolare la polizza fidejussoria n°45847751 dell'importo di € 85.500,00 del 18/07/2007, rilasciata da Aurora Assicurazioni S.p.a., agenzia di Trapani;

Vista la legge 109/94;

Vista la leggi regionali nn.7/2002, 7/2003 e 16/2005;

Visto il D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n.1;

Visto l'art. 1 lettera h, della Legge regionale 48/91 e s.m.i. con la quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

Di approvare gli atti contabili finali dei lavori di ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno, via Archimede) nel territorio del Comune di Misilmeri, sottoscritti digitalmente per accettazione dalla ditta Funaro Costruzioni;

Di Approvare il quadro economico relativo allo stato finale che risulta essere:

- che il quadro economico a seguito delle suddetta perizia di variante risultava essere:

A	Importo dei Lavori al lordo	€ 1.987.712,72
	• Oneri della sicurezza	€ 60.518,88
	• Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 1.927.193,84
	• Ribasso d'asta del 7,321	€ 141.089,86
	• Importo dei lavori al netto	€ <u>1.786.103,98</u>
	SOMMANO	€ 1.846.622,86


B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

• I.V.A. 10% sui lavori	€ 184.662,28
• Competenze progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione	€ 107.706,79
• I.V.A. tassa Ordine e contributi di legge	€ 31.015,24
• Redazione geologica compreso IVA	€ 28.546,36
• Oneri di conferimento a discarica	€ 102.248,93
• Spese pubblicazione bando di gara	€ 6.383,88
• Competenze tecniche per D.L., misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, R.U.P., Collaudi compreso I.V.A., Tassa Ordine e contributi	

di legge	€	<u>52.098,51</u>
	€	512.962,06
TOTALE COMPLESSIVO	€	2.359.584,92

Di svincolare la polizza fidejussoria n°45847751 dell'importo di € 85.500,00 del 18/07/2007, rilasciata da Aurora Assicurazioni S.p.a., agenzia di Trapani;

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



Affissa all'albo pretorio il **19 GIU. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **-5 LUG. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **19 GIU. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

vice
IL SEGRETARIO GENERALE

·
·
·

