



COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N.309/ A 5 del registro

Data 24 Luglio 2019

Oggetto: Lavori di completamento della palestra in contrada Costa Principe. Liquidazione della fattura n.1/PA del 07/06/2017 in favore dell'Ing. Michele Macchiarella, a saldo di quanto dovuto per il collaudo tecnico amministrativo.
C.I.G.: 0018720839

Il giorno 24 Luglio 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 - LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 795 del _____

ORIGINALE

R

*Emesso
il 20/7/19
del 25/7/19*

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso che:

- con delibera della Giunta Municipale n.49 del 17.03.2000 è stato affidato all'Ing. Giuseppe Ingrassia, libero professionista, l'incarico di redigere il progetto di completamento della palestra in contrada Costa Principe, con specifica indicazione di prevedere un corpo aggiuntivo da adibire a gradinata capace di accogliere un numero di posti superiore a quello del progetto originario;
- in data 29/03/2001 è stato presentato il progetto esecutivo in argomento per l'importo di € 1.919.721,50 di cui € 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed € 481.334,80 per I.V.A. e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione della Giunta Comunale n.119 del 24/10/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento della palestra comunale sita in contrada Costa Principe, redatto dall'Ing. Giuseppe Ingrassia, dell'importo di € 1.919.721,50 di cui € 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed € 481.334,80 per I.V.A. e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progettista nel marzo del 2004 ha effettuato l'aggiornamento del progetto al prezzario regionale 2002, determinando un nuovo importo pari ad € 1.965.000,00 di cui € 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 526.613,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con bando di gara approvato dal RUP con Determina n. 380/54/AV del 19.04.2007 è stato bandito il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di completamento della palestra in contrada Costa Principe per l'importo a base d'asta di € 1.438.386,70, di cui € 1.386.343,55 per lavori soggetti a ribasso ed € 52.043,15 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
- a seguito dell'espletamento di asta in data 30/06/2008 della gara è rimasto aggiudicatario il CO.VE.CO. (Consorzio Veneto Cooperative) oggi Kostruttiva che ha praticato un ribasso d'asta pari al 7,319 % e pertanto con un importo offerto pari € 1.336.920,22 oltre I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- in data 30/06/2008 con Rep. 11, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri (PA) al n. 175-serie 1, è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di € 1.284.877,07 oltre ad € 52.043,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 1.336.920,22, al netto del ribasso offerto del 7,319%, oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 06/08/2008, giusto verbale di pari data redatto dall'Ing. Giuseppe Ingrassia;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito dall'art.22 del C.S.A. in 18 mesi consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori;
- oltre al progetto principale, per alcune lavorazioni integrative atte ad assicurare la funzionalità delle opere progettate, è stata redatta il 18/11/2010 una prima perizia di

variante, rientrante nei poteri del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.Lgs 163/2006, per l'importo complessivo dei lavori a base d'asta 1.592.247,78 e quindi per un importo, al netto del ribasso d'asta del 7,319% pari ad € 1.475.711,16 oltre ad € 59.772,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 1.535.483,92 ed € 429.516,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale pari ad € 1.965.000,00;

- che a seguito della suddetta perizia di variante il tempo contrattuale per dare completati i lavori veniva prorogato al 30/04/2011;
- che in data 06/12/2010 l'impresa appaltatrice ha sostituito l'impresa CEA Soc. Coop. con l'impresa AT.LA.N.TE Soc. Coop.;
- il Direttore dei lavori, a seguito della predetta sostituzione, ha concesso una ulteriore proroga di mesi quattro;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 4 n.62/A4 del 19/12/2011 è stato affidato all'ing. Michele Macchiarella l'incarico della redazione del collaudo Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 23.171,79 di cui € 18.274,29 per Onorario, € 730,97 Cassa Previdenziale, € 3.801,05 I.V.A. al 22% ed € 365,48 Tassa Ordine;
- successivi fatti avvenuti durante il corso dei lavori hanno fatto slittare l'ultimazione dei lavori pervenendo ad un accordo bonario transattivo che stabiliva come data di ultimazione dei lavori il 14/03/2017;
- per assicurare la funzionalità delle opere, è stata redatta, in data 21/06/2016, una perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dei lavori a base d'asta 1.777.384,30 e quindi per un importo, al netto del ribasso d'asta del 7,319% pari ad € 1.647.297,54 oltre ad € 66.722,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in totale € 1.714.020,30 ed € 485.979,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale pari ad € 2.200.000,00;
- il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati il 14/03/2017 (quindi in rispetto al tempo stabilito nell'accordo transattivo), prescrivendo l'ultimazione di piccole lavorazioni in 15 giorni. L'attestazione di concreta ultimazione dei lavori è stata fatta il 07/06/2017 come da verbale;
- il Direttore dei lavori ha emesso lo stato finale dei lavori ammontante ad € 1.713.935,03, trasmesso dal sottoscritto, al collaudatore, il 23/06/2017 con nota prot. n.20790, dal quale risulta un credito dell'impresa Kostruttiva Soc. Coop. P.A. di € 8.731,33 oltre I.V.A.;
- che l'Ing. Michele Macchiarella, collaudatore statico incaricato, in data 06/02/2018 ha trasmesso il certificato di collaudo statico delle strutture relative ai lavori in oggetto;
- che l'Ing. Michele Macchiarella in data 10/05/2018 con prot. n.16670, ha trasmesso, altresì, il collaudo tecnico amministrativo, con il quale viene certificato che i lavori di completamento di una palestra in contrada Costa Principe, nel Comune di Misilmeri,

appaltati dalla Kostruttiva Soc. Coop. P.A. (ex Consorzio Veneto Cooperative) di Marghera (VE), in base al contratto del 30/06/2008 registrato a Misilmeri il 11/07/2008 al n.175 Serie 1, ed eseguiti dalla impresa AT.LA.N.TE Soc. Coop. **SONO COLLAUDABILI** e liquida all'impresa il credito residuo di € 8.731,33 risultante dalla differenza tra l'importo del conto finale pari ad € 1.713.934,59 e gli acconti liquidati pari ad € 1.705.203,26;

- che con propria determinazione n°368/A5 del 10/10/2018 è stata liquidata, all'Ing. Michele Macchiarella, la somma di € 5.836,48 di cui € 4.600,00 Onorario, € 184,00 per contributo Cassa ed € 1.052,48 per I.V.A. al 22%, a saldo della fattura n°1/PA del 16/06/2018;

- che con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.19621 del 09/06/2019 l'Ing. Michele Macchiarella ha chiesto il pagamento della fattura n.1/PA del 07/06/2019, a saldo di quanto dovuto per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di completamento di una palestra in contrada Costa Principe, nel Comune di Misilmeri, dell'importo totale di € 14.586,75 di cui € 13.674,29 per Onorario ed € 365,49 per contributo Cassa;

- che è stato chiesto on line sul sito della INARCASSA la regolarità contributiva e che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta;

Ritenuto di liquidare e pagare la somma di € 14.586,75 di cui € 13.674,29 per Onorario ed € 365,49 per contributo Cassa, a saldo della fattura n.01/PA del 07/06/2019, a saldo di quanto dovuto per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori in parola;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questa Area 5, trasmessa dalla ditta in questione con nota prot. n.28726 del 31/08/2018, ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

- Visto il DPR 554/1999 e D.M. LL.PP. n° 145/2000;
- Vista la legge 109/1994;
- Visto il D.Lgs 163/2006;
- Visto l'Ordinamento degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- **Di liquidare e pagare** all'Ing. Michele Macchiarella l'importo di € 14.586,75 di cui € 13.674,29 per Onorario ed € 365,49 per contributo Cassa, a saldo della fattura n.01/PA del 07/06/2019, a saldo di quanto dovuto per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori in parola, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN:IT86Z0103043340000003870425 ;
- **Dare atto** che l'importo di € 14.586,75, necessario per la suddetta liquidazione, trova copertura finanziaria con le somme disponibili al cap. Peg. 2881, codice 0601202, avente

per oggetto: " COSTRUZIONE PALESTRA FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP", giusto impegno 757/11 assunto con la determinazione n. 62/A4 del 19/12/2011, in premessa richiamata, Imp. n.1285/17 (Imp. Padre 1226/2017);

- **Di dare atto**, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- **Trasmettere** il presente atto all' Area 2, dando atto che, ai sensi dell'art. 131, c. 4 del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Imp. n. 1285/17

Il Responsabile dell'Area 2
(Dra. Bianca)

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffo)

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002272849

Identificativo Pagamento: FATTURA N.01

Importo: 14586,75 €

Codice Fiscale: 03262500824

Data Inserimento: 26/07/2019 - 11:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRRMGR000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MISILMERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione **SI APPONE/NON SI APPONE**, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

FATTURA N. 01

Identificativo trasmittente: IT10596540152 - Progressivo invio: 9902989104 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MICHELE MACCHIARELLA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03262500824
 Codice fiscale: MCCMHL55H07D567A
 PIAZZA SAN PIO 4
 90010 FICARAZZI (PA)
 IT

Comune di Misilmeri-Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860, n.26
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
 Fattura (TD01) 01 07/06/19 EUR 14.586,75

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Onorario per collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di completamento della palestra in Contrada Costa Principe - saldo; CIG 0018720839		1,00	13.674,29		13.674,29	0,00	N4
2	TASSA ORDINE		1,00	365,49		365,49	0,00	N1

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		365,49	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	ESCLUSE EX ART.15	Immediata (I)
0,00		14.221,26	0,00	Esenti (N4)	ESENTI	Immediata (I)
TOTALE						14.586,75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.586,75	Scadenza: 31/07/19		

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
 Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Cassa previdenziale

Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess. (TC04)
 Aliquota cassa (%): 4,00
 Importo contributo cassa: 546,97
 Imponibile cassa: 13.674,29
 Aliquota IVA (%): 0,00
 Natura: Esenti (N4)

MICHELE MACCHIARELLA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03262500824 - Codice fiscale: MCCMHL55H07D567A - Titolo: INGEGNIERE - Albo: INGEGNERI - Regime fiscale: Regime forfettario (RF19)

Sede: PIAZZA SAN PIO 4 - 90010 FICARAZZI (PA) - IT
 Telefono: 3384998538 - E-mail: michelemacchiarella@virgilio.it

© 2018 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

R 18 519

Affissa all'albo pretorio il **30 LUG. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **15 AGO. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **30 LUG. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

vice
IL SEGRETARIO GENERALE
