


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 524/ A 5 del registro

Data 12-11-18

Oggetto: Lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. Approvazione atti contabili finali e certificato regolare esecuzione, svincolo polizza fideiussoria n°06/01/21/2891349 e liquidazione stato finale.
CIG: Z652189567

Il giorno 12-11-18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni,, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1286 del _____

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con propria determinazione n.429/A5 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della piazza adiacente via Nazionale di Portella di Mare, redatto dall'Ing. Angela Cerniglia, dell'importo complessivo di €31.703,00 di cui € 21.639,28 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 2.147,06 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.063,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il quadro economico di progetto era il seguente:

A) Somme per lavori	
Lavori a misura	€ 19.492,22
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.147,06
Totale lavori e oneri aggiuntivi	€ 21.639,28
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.163,93
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.074,66
I.V.A. su imprevisti e arrotondamenti	€ 107,47
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 10.063,72
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 31.703,00

- che con propria determinazione n. 202/A5 del 12/06/2018 è stato preso atto, delle valutazioni relative ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali delle ditte partecipanti alla gara di cui in oggetto, delle risultanze di gara espletata mediante procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50 / 2076, e sono stati, altresì, aggiudicati, i lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la via Nazionale a Portella di Mare alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), cod. fisc. NRDGPP89C23G273F, P.I.V.A. 0600000824, per un importo complessivo di € 15.294,56 di cui € 13.147,50 per lavori, € 2.147,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 32,55%;
- che il quadro economico post-aggiudicazione risultava essere:

A) Somme per lavori	
Lavori a misura	€ 13.147,50
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.147,06
Totale lavori e oneri aggiuntivi	€ 15.214,56
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.163,93

Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.074,66
I.V.A. su imprevisti e arrotondamenti	€ 107,47
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 10.063,72
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 25.358,28
Economia di progetto	€ 6.344,72
TOTALE	€ 31.703,00

- che in data 13/02/2018 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa;
- che i lavori sono stati consegnati in data 13/07/2018 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che in data 30/11/2018 è stata redatta una perizia di variante, approvata con propria determinazione n°104/A5 del 28/02/2019, dell'importo complessivo di € 29.102,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il cui quadro economico risultava essere:

A) Somme per lavori	
Lavori a misura	€ 26.698,85
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.420,20
Totale lavori e oneri aggiuntivi	€ 28.119,05
Ribasso d'asta del 32,55%	€ 8.690,48
Importo netto dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 19.428,57
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 1.942,86
Oneri conferimento a discarica	€ 2.013,00
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 9.673,53
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 29.102,10
Economia di progetto	€ 2.600,90
TOTALE	€ 31.703,00

- che l'impresa ha costituito la cauzione provvisoria definitiva mediante polizza n°06/01/21/2891349, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana;
- che il contratto venne stipulato tramite Me.Pa. in data 13/02/2018 e rubricato presso il Comune di Misilmeri al n°31_SP;
- che durante l'esecuzione delle opere sono state concesse n° 15 (quindici) giorni di proroga a causa delle abbondanti ed eccezionali precipitazioni che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori e successivamente una proroga di giorni 20 (venti) per effetto dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante;

- che per effetto delle proroghe concesse e a causa delle sospensioni il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 358 (trecentocinquantotto) e quindi a tutto il giorno 05/09/2019;
- che i lavori sono stati ultimati il 29/08/2019 come accertato dal D.L. in data 19/09/2019 e quindi in tempo utile;
- con propria determinazione n° 359/A5 del 04/10/2019 è stato liquidato alla ditta GIUSEPPE NARDI la somma di € 13.204,57 a saldo della fattura n.16 del 17/09/2018, relativa al 1° S.A.L., oltre ad I.V.A. al 22% pari ad € 2.905,01 in totale € 16.109,58 ;
- che con propria determinazione n° 519/A5 del 12/11/2019 è stato liquidato alla ditta GIUSEPPE NARDI la somma di € 6.124,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.347,32 e quindi per un importo complessivo di € 7.471,52, a saldo della fattura n.43 del 19/09/2019, relativa al 2° S.A.L.;
- in data 08 ottobre 2019 prot. n. 33153 il D.L., Ing. Angela Cerniglia ha presentato la documentazione relativa agli atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione dal quale, dedotti i due acconti relativi al 1° e 2° e ultimo SAL liquidati, resta un credito per l'impresa di € 97,03;
- Che con nota prot. n. 37448 del 08/11/2019 la ditta GIUSEPPE NARDI, P.I. IT06100000824, ha chiesto il pagamento della fattura n. 57 del 07/11/2019, dell'importo di €97,03 oltre IVA al 22% pari ad € 21,35 in totale € 118,38 per la liquidazione dello stato finale;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questa Area 5, trasmessa dalla ditta in questione con nota prot. n.32261 del 25/09/2018, ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

Visto che dal D.U.R.C. richiesto in data 06/11/2019 con protocollo INPS_17946166 scadenza validità 05/03/2019 la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare, sottoscritti digitalmente per accettazione dalla ditta Giuseppe Nardi;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), cod. fisc. NRDGPP89C23G273F, P.I.V.A. 0600000824, la somma di €97,03 oltre IVA al 22% pari ad € 21,35 in totale € 118,38, a saldo della fattura n°57 del 07/11/2019, relativa allo stato finale;

Ritenuto di svincolare la polizza fidejussoria n°06/01/21/2891349, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) **approvare** gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare, sottoscritti digitalmente per accettazione dalla ditta Giuseppe Nardi;
- 2) liquidare e pagare alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), cod. fisc. NRDGPP89C23G273F, P.I.V.A. 0600000824, la somma di €.97,03, a saldo della fattura n°57 del 07/11/2019, relativa allo stato finale, a mezzo di bonifico bancario IBAN n.IT49E0326843590052124666120;
- 3) **liquidare e pagare**, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 21,35 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
- 4) svincolare la polizza fidejussoria n°06/01/21/2891349, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana;
- 5) **di dare atto** che la somma di € 118,38 trova copertura finanziaria al capitolo Peg. 3111 art.1 codice 1005202 del bilancio 2017, avente per oggetto "Sistemazione Piazza adiacente alla via Nazionale nella frazione di Portella di Mare, giusto **Imp. 2992/17** assunto con la determinazione n. 202/A5 del 12/06/2018 in premessa richiamata;
- 6) **dare atto**, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
- 7) **di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

00011011

R 55252/19

Liqui. 27/05/2019 XB

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO
Il Funzionario
(Firma)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n. 521 del 12-11-2019

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolma Raffa)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

quanto la contabilità finale non corrisponde con il quadro economico e i tempi sono oscuri

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, 19.11.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fico



FATTURA N. 57

Identificativo Irasmittente: ITNRDGP89C23G273F - Progressivo invio: 97 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

GIUSEPPE NARDI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06100000824

Codice fiscale: NRDGPP89C23G273F

VIA ROMA 51

980048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)

IT

Comune di Misilmeri

Codice fiscale: 86000450824

Piazza Comitato 1860 26

90036 Misilmeri (PA)

IT

Numero: 57 Data: 07/11/19 Valuta: EUR Importo totale documento (*): 118,38 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01)
 Causale: Pagamento Stato Finale

(* Importo indicato dal fornitore)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Liquidazione stato finale per i lavori di sistemazione della piazzetta adiacente la via nazionale a portella di mare - CKG: Z652189567			97,03		97,03	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		97,03	21,35			Scissione pagamenti (\$)
TOTALE						118,38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 97,03	Decorrenza: 07/12/19	Beneficiario: Edil Nardi Costruzioni di Nardi Giuseppe Istituto finanziario: BANCA SELLA SPA AGENZIA DI SAN GIUSEPPE JATO IBAN: IT49E0326843590052124666120 ABI: 03268 CAB: 43590	Quietanziante Nardi Giuseppe CF: NRDGPP89C23G273F Titolo: TITOLARE

Contratto

Identificativo contratto: 1835550

Data contratto: 13/02/18

Codice CIG: Z652189567

GIUSEPPE NARDI - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06100000824 - Codice fiscale: NRDGPP89C23G273F - Regione fiscale: Campania (RF01)
 Sede: VIA ROMA 51 - 980048 SAN GIUSEPPE JATO (PA) - IT

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

R 935252/19

Affissa all'albo pretorio il **19 NOV. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **5 DIC. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **19 NOV. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

vicc
IL SEGRETARIO GENERALE

·
·