

R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

## Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 542 / A 5 del registro

Data 20 novembre 2019

**Oggetto:** Lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. Rimodulazione quadro economico, approvazione atti contabili finali e certificato regolare esecuzione, svincolo polizza fideiussoria n°06/01/21/2891349 e liquidazione stato finale.  
**CIG: Z652189567**

Il giorno 20 novembre 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni,, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1432 del \_\_\_\_\_

## Il Responsabile dell'Area 5

**Premesso:**

- che con propria determinazione n.429/A5 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della piazza adiacente via Nazionale di Portella di Mare, redatto dall'Ing. Angela Cerniglia, dell'importo complessivo di €.31.703,00 di cui € 21.639,28 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 2.147,06 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.063,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il quadro economico di progetto era il seguente:

<b>A) Somme per lavori</b>	
Lavori a misura	€ 19.492,22
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.147,06
<b>Totale lavori e oneri aggiuntivi</b>	<b>€ 21.639,28</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.163,93
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.074,66
I.V.A. su imprevisti e arrotondamenti	€ 107,47
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 10.063,72</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 31.703,00</b>

- che con propria determinazione n. 202/A5 del 12/06/2018 è stato preso atto, delle valutazioni relative ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali delle ditte partecipanti alla gara di cui in oggetto, delle risultanze di gara espletata mediante procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50 / 2076, e sono stati, altresì, aggiudicati, i lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la via Nazionale a Portella di Mare alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), cod. fisc. NRDGPP89C23G273F, P.I.V.A. 0600000824, per un importo complessivo di € 15.294,56 di cui € 13.147,50 per lavori, € 2.147,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 32,55%;
- che il quadro economico post-aggiudicazione risultava essere:

<b>A) Somme per lavori</b>	
Lavori a misura	€ 13.147,50
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.147,06
<b>Totale lavori e oneri aggiuntivi</b>	<b>€ 15.214,56</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.163,93

Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.074,66
I.V.A. su imprevisti e arrotondamenti	€ 107,47
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€ 10.063,72
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 25.358,28</b>
Economia di progetto	€ 6.344,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.703,00</b>

- l'impresa ha costituito la cauzione provvisoria definitiva mediante polizza n°06/01/21/2891349, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana;
- che il contratto venne stipulato tramite Me.Pa. in data 13/02/2018 e rubricato presso il Comune di Misilmeri al n°31\_SP;
- che i lavori sono stati consegnati in data 13/07/2018 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che con propria determinazione n°359/A5 del 04/10/2018 è stata liquidata, alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, la somma di € 13.204,57 oltre ad I.V.A. al 22% pari ad € 2.905,01 in totale € 16.109,58, a saldo della fattura n.16 del 17/09/2018, relativa al 1° S.A.L.;
- che con determinazione n° 418/A5 del 26/11/2018 è stata liquidata la fattura n. 21 del 13/11/2018, per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, dell'importo di € 1.599,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 351,78 e quindi per un importo complessivo di € 1.950,78;
- che in data 30/11/2018 è stata redatta una perizia di variante, approvata con propria determinazione n°104/A5 del 28/02/2019, dell'importo complessivo di € 29.102,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il cui quadro economico risultava essere:

<b>A) Somme per lavori</b>	
Lavori a misura	€ 26.698,85
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.420,20
<b>Totale lavori e oneri aggiuntivi</b>	<b>€ 28.119,05</b>
Ribasso d'asta del 32,55%	€ 8.690,48
<b>Importo netto dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 19.428,57</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 1.942,86
Oneri conferimento a discarica	€ 2.013,00
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 9.673,53</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 29.102,10</b>
Economia di progetto	€ 2.600,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.703,00</b>

- che con determinazione n.519/A5 del 12/11/2019 è stato liquidato all'impresa la somma di € 7.471,52 a saldo della fattura n.43 del 19/09/2019, relativa al 2° S.A.L.;
- che durante l'esecuzione delle opere sono state concesse n° 15 (quindici ) giorni di proroga a causa delle abbondanti ed eccezionali precipitazioni che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori e successivamente una proroga di giorni 20 (venti) per effetto dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante;
- che per effetto delle proroghe concesse e a causa delle sospensioni il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 358 (trecentocinquantotto) e quindi a tutto il giorno 05/09/2019;
- che i lavori sono stati ultimati il 29/08/2019 come accertato dal D.L. in data 19/09/2019 e quindi in tempo utile;
- in data 08 ottobre 2019 prot. n. 33153 il D.L., Ing. Angela Cerniglia ha presentato la documentazione relativa agli atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione dal quale, dedotti i due acconti relativi al 1° e 2° SAL liquidati, resta un credito per l'impresa di € 97,03;
- che con nota prot. n. 37448 del 08/11/2019 la ditta GIUSEPPE NARDI, P.I. IT06100000824, ha chiesto il pagamento della fattura n. 57 del 07/11/2019, dell'importo di €97,03 oltre IVA al 22% pari ad € 21,35 in totale € 118,38 per la liquidazione dello stato finale;
- che in fase di verifica della contabilità finale ci si è accorti che, pur essendo stata prevista nel quadro economico di progetto e della variante una I.V.A. al 10%, il contratto, trattandosi di lavori di sistemazione, è stato stipulato prevedendo l'applicazione dell'I.V.A. al 22%;
- che occorre, pertanto, rimodulare il quadro economico, inserendo tra le somme a disposizione una I.V.A. al 22%;
- che il quadro economico finale rimodulato risulta essere:

<b>A) Somme per lavori</b>	
Lavori a misura	€ 26.694,88
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.420,20
<b>Totale lavori e oneri aggiuntivi</b>	<b>€ 28.115,08</b>
Ribasso d'asta del 32,55%	€ 8.690,48
<b>Importo netto dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 19.425,90</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 4.273,70

Oneri conferimento a discarica	€ 1.950,78
Spese tecniche + CNPAIA e I.V.A.	€ 5.284,88
Incentivo per funzioni tecniche	€ 432,79
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 11.942,15</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 31.368,04</b>
Economia di progetto	€ 334,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.703,00</b>

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questa Area 5, trasmessa dalla ditta in questione con nota prot. n.32261 del 25/09/2018, ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

Visto che dal D.U.R.C. richiesto in data 06/11/2019 con protocollo INPS\_17946166 scadenza validità 05/03/2019 la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Ritenuto di approvare il quadro economico finale, rimodulato a seguito dell'inserimento dell'I.V.A. al 22%;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare, sottoscritti digitalmente per accettazione dalla ditta Giuseppe Nardi;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), cod. fisc. NRDGPP89C23G273F, P.I.V.A. 0600000824, la somma di €97,03 oltre IVA al 22% pari ad € 21,35 in totale € 118,38, a saldo della fattura n°57 del 07/11/2019, relativa allo stato finale;

Ritenuto di svincolare la polizza fidejussoria n°06/01/21/2891349, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Determina**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;


- 1) **approvare** il quadro economico finale, rimodulato a seguito dell'inserimento dell'I.V.A. al 22%;
- 2) **approvare** gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare, sottoscritti digitalmente per accettazione dalla ditta Giuseppe Nardi;
- 3) **liquidare e pagare** alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), cod. fisc. NRDGPP89C23G273F, P.I.V.A.

0600000824, la somma di € 97,03, a saldo della fattura n°57 del 07/11/2019, relativa allo stato finale, a mezzo di bonifico bancario IBAN n.IT49E0326843590052124666120;

- 4) **liquidare e pagare**, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 21,35 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
- 5) **svincolare** la polizza fidejussoria n°06/01/21/2891349, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana;
- 6) **dare atto** che la somma di € 118,38 trova copertura finanziaria al capitolo Peg. 3111 art.1 codice 1005202 del bilancio 2017, avente per oggetto "Sistemazione Piazza adiacente alla via Nazionale nella frazione di Portella di Mare, giusto **Imp. 2992/17** assunto con la determinazione n. 202/A5 del 12/06/2018 in premessa richiamata;
- 7) **dare atto**, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
- 8) **di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

ced 11012  
R 66252/19  
Liqui. 3001/19 XB

**Il Responsabile dell'Area 5**  
Geom. Rosolino Ruffa



VISTO con la deliberazione.  
Il Responsabile dell'Area II

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

**Il Responsabile dell'Area 5**  
*(Geom. Rosolino Raffa)*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
**Dott.ssa B. Fici**

*B. Fici*

**FATTURA N. 57**

Identificativo trasmittente: ITNRDGPP89C23G273F - Progressivo invio: 97 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

**GIUSEPPE NARDI**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06100000824  
 Codice fiscale: NRDGPP89C23G273F  
 VIA ROMA 51  
 95048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)  
 IT

**Comune di Misilmeri**

Codice fiscale: 86000450824  
 Piazza Comitato 1860 26  
 900365 Misilmervi (PA)  
 IT

Numero: 57      Data: 07/11/19      Valuta: EUR      Importo totale documento (\*): 118,38      Arrotondamento

Tipo documento:  
 Fattura (TD01)

Causale: Pagamento Stato Finale

(\* Importo indicato dal fornitore)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Liquidazione stato finale per i lavori di sistemazione della piazzetta adiacente la via nazionale a portella di mare - CIG: Z652189567			97,03		97,03	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		97,03	21,35			Totale pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>118,38</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 97,03	Decorrenza: 07/12/19	Beneficiario: Edil Nardi Costruzioni di Nardi Giuseppe Istituto finanziario: BANCA SELLA SPA AGENZIA DI SAN GIUSEPPE JATO IBAN: IT490326843590052124666120 ABI: 03268 CAB: 43590	Quietanziante Nardi Giuseppe CF: NRDGPP89C23G273F Titolo: TITOLARE

**Contratto**

Identificativo contratto: 1836550  
 Data contratto: 13/02/18  
 Codice CIG: Z652189567

*R-55252/19*



**REGIONE SICILIANA**

**Comune di Misilmeri**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA ADIACENTE LA VIA NAZIONALE A  
PORTELLA DI MARE**

**Impresa** "EDIL NARDI COSTRUZIONI" di Nardi Giuseppe, con sede legale in San Giuseppe Jato (PA), Via Roma n° 59.

**Contratto** stipulato tramite MEPA in data 13/02/2018 e rubricato presso il Comune di Misilmeri al n° 31SP.

<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>	€ 19.492,22
<b>Ribasso d'asta del 32,55 %</b>	€ 6.344,72
<b>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 2.147,06
<b>Importo netto contrattuale dei lavori</b>	€ 15.294,56
<b>Importo netto perizia di variante e suppletiva</b>	€ 19.428,57

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
SUL CONTO FINALE**

(art.14 commal lettera e del DM 07/03/2018 n.49)

**Progetto principale:** Il progetto principale è stato redatto dalla scrivente Ing. Angela Cerriglia, su incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Misilmeri con Provvedimento del Sindaco n° 48 del 04/12/2008, ed è stato approvato in linea tecnica in data 28/12/2017 con Parere del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Filippo Lo Presti, con propria determinazione n° 429/A5, per l'importo complessivo di Euro **31.703,00** così ripartito:

**A) IMPORTO DEI LAVORI** € **21.639,28**

Importo dei lavori a base d'asta	€ 19.492,22
Oneri per la sicurezza	€ 2.147,06

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

I.V.A. (10%) su A)	€ 2.163,93
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.074,66

I.V.A. 10% su imprevisti e arrotondamenti	€ 107,47	
Oneri per pubblica scarica	€ 1.000,00	
Spese tecniche + CNPAIA e IVA	€ 5.284,88	
Spese tecniche R.U.P.	€ 432,79	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 10.063,72</b>	<b>€ 10.063,72</b>

**TOTALE € 31.703,00**

**Aggiudicazione dei lavori:** A seguito di gara esperita tramite procedura telematica, i lavori sono stati appaltati all'Impresa "EDIL NARDI COSTRUZIONI" di Nardi Giuseppe, con sede legale in San Giuseppe Jato (PA), Via Roma n° 39, che offre il ribasso del 32,55 %;

**Perizia di variante e suppletiva:** Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data 30/11/2018, approvata con determinazione n° 104/A5 del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 29.102,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, così come più dettagliatamente specificato nel quadro economico che di seguito viene riportato:

**Lavori:**

• Importo dei lavori	€ 28.119,05 – A	
• Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 1.420,20 – B	
• Importo lavori soggetti al ribasso (A – B)	€ 26.698,85 – C	
• Ribasso d'asta 32,55 %	€ 8.690,48 – D	
• Importo lavori al netto (C – D)	€ 18.008,37 – E	
<b>Sommano B + E</b>	<b>€ 19.428,57 – F</b>	

**Somme a disposizione della Amministrazione**

• IVA sui lavori 10% di € 19.428,57	€ 1.942,86	
• Oneri per pubblica scarica	€ 2.013,00	
- Spese tecniche + CNPAIA e IVA	€ 5.284,88	
• Spese tecniche R.U.P.	€ 432,79	
<b>Sommano</b>	<b>€ 9.673,53</b>	<b>€ 9.673,53 – G</b>

**TOTALE PROGETTO F+G. € 29.102,10**

La differenza tra l'importo totale della perizia di variante e suppletiva e il quadro economico post aggiudicazione è pari a € 3.743,82.

**Descrizione dei lavori:** I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nella sistemazione della Piazza adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. In particolare è stata completamente demolita la vecchia fontana risalente agli anni '60 ed è stata realizzata una fontana che richiama la forma dell'antico "abbeveratoio", in perfetta armonia con il contesto urbano circostante.

**Cauzione:** L'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza n° 06/01/21/2891349 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Finanziaria Romana

**Contratto:** Il contratto principale venne stipulato con l'Ente M.B.A. in data 13/02/2018 e rubricato presso il Comune di Misilmeri al n° 31SP.

**Importo contrattuale:** L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 32,55% sull'importo a base d'asta di € 19.492,22 è risultato di nette € 13.147,50, oltre agli oneri per la sicurezza dell'importo di € 2.147,06, per un totale quindi di € 15.294,56.

**Verbali di nuovi prezzi:** Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti complessivamente n. 3 nuovi prezzi con il verbale approvato con la perizia di variante e suppletiva

**Somme autorizzate:** In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) per il contratto principale                    | € 15.294,56 |
| b) per l'atto di sottomissione in data 19/03/2010 | € 19.428,57 |

**Consegna dei lavori:** I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 13/07/2018

**Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:** L'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 61 (sessantuno), consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 12/09/2018.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2 verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni 323 e precisamente dal 10/09/2018 al 29/07/2019.

**Proroghe concesse:** Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto, con nota del 12/09/2018, una proroga di giorni 15 (quindici) al termine di ultimazione dei lavori per il seguente motivo:

- abbondanti ed eccezionali precipitazioni che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la richiesta proroga concessa per giorni 15 (quindici).

Altresì, con approvazione della perizia di variante e suppletiva, è stata concessa una proroga di giorni 20 (venti) al termine di ultimazione contrattuale per effetto dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante.

**Scadenza definitiva del tempo utile:** Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 358 (trecentocinquantotto) e quindi a tutto il giorno 05/09/2019.

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/08/2019 come fu accertato in data 19/09/2019 e quindi in tempo utile.

**Ritardo nell'esecuzione dei lavori:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti ritardi.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Andamento dei lavori:** I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

**Ordini di servizio:** Durante il corso dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio.

**Variazioni apportate:** Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopraccitata e riguardavano aspetti di dettaglio, che non hanno comportato modifiche sostanziali, ma erano finalizzate al miglioramento dell'opera, come di seguito riportato:

- riposizionamento della nuova fontana alla distanza di ml 2,00 a monte rispetto alla via Alongi, per tenere conto dei sottoservizi presenti nell'area d'intervento;

- realizzazione di alcuni lavori non previsti e non prevedibili, finalizzati principalmente all'esecuzione delle opere a regola d'arte, di seguito elencati:

- Demolizione di travi di fondazione in c.a. della vecchia fontana (NP.21.1.3.1);
- Demolizione dei gradoni intorno alla vecchia fontana e dismissione dell'orlatura esistente (NP.1.3.4)
- Realizzazione di canaletta di drenaggio a monte dell'area d'intervento per la raccolta e l'allontanamento dell'acqua proveniente da monte, a protezione della nuova fontana in caso di forti precipitazioni atmosferiche (CANALETTA)

**Certificati d'acconto:** Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificati d'acconto per complessivi € 13.204,57.

**Conto finale :** Lo stato finale dei lavori ammonta a complessivi netti € <sup>19.425,90</sup> 198.011,89 così distinti:

Lavori a misura	€ 28.115,08
A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ <u>1.420,20</u>
Somma i lavori a base d'asta	€ 26.694,88
A detrarre il ribasso d'asta del 32,55 %	€ 8.689,18
A risommare oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ <u>1.420,20</u>
<b>Somma i lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 19.425,90</b>

**A detrarre i seguenti certificati di pagamento:**

Certificato di pagamento n° 1	€ 13.204,57	€ <u>13.204,57</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

**Resta un credito netto a favore dell'Impresa:** € 6.221,23

(diconsi euro seimiladuecentoventuno/23)

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**Infortuni nel corso dei lavori:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sui

lavoro con posizione assicurativa a carattere continuativo presso l'INAIL di Palermo con con polizza n°1884346336.

**Direzione dei lavori:** I lavori sono stati diretti dall'Ing. Angela Cerniglia, regolarmente iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia al n° 6231.

Misilmeri, li 02/10/2019

I DIRETTORI DEI LAVORI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela Cerniglia".

Affissa all'albo pretorio il **17 DIC. 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **- 2 GEN. 2020**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **17 DIC. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

*Vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**