


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile del servizio

N. 273/A5

Data 8 giugno 2020

Oggetto: Approvazione dell'ente attuatore, Comune di Misilmeri, della "Relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente" relativa ai lavori del programma straordinario strakio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Il Strakio - Delibera CIPE n. 06/2012 - Codice Progetto 00612SIC237 - Scuola elementare "Rocco Chinnici" - c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri (PA) - CUP J21H1200004001.

Il giorno **otto giugno 2020**, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto **Geom. Rosolino Raffa**, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 - LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 645

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che in data 14.04.2012 sulla G.U. Serie generale n. 88 è stata pubblicata la Delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 6 del 20 gennaio 2012 relativa all'assegnazione di ulteriori fondi riguardanti il Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici – Il Stralcio, ai sensi dell'art. 33, c. 2 e 3 della L. n. 183/2011;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, organo di controllo e monitoraggio della spesa pubblica, con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 15960 del 14 maggio 2013, ha chiesto la sottoscrizione della Convenzione tra Stato ed Ente locale, al Comune di Misilmeri, per la fruizione del finanziamento e la conseguente realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'edificio della scuola elementare "Rocco Chinnici" di Contrada Gabatutti, facente parte del II Circolo Didattico Vincenzo Landolina, per il cui intervento sono stati finanziati € 178.000,00 ai sensi della delibera CIPE n. 6/2012;
- che codesta Amministrazione, con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 48 del 21/06/2013, ha approvato il modello di Convenzione regolante i rapporti fra Stato, e per esso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed il Comune di Misilmeri, ed ha dato mandato al Commissario Straordinario di sottoscrivere in triplice originale, la Convenzione medesima;
- che all'art. 5 di detta Convenzione, allegata al Verbale di Deliberazione della Commissione per farne parte integrante e sostanziale, era previsto che *"allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione stessa, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di R.U.P., potranno essere espletate anche dagli organismi del Provveditorato"* e che le norme specifiche di codesta collaborazione, previa richiesta della disponibilità al Provveditorato di Palermo, sarebbero state regolate da un apposito disciplinare stipulato fra le parti, sulla base di apposito modello;
- che in ordine alle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di R.U.P il 23.07.2014 è stata firmata la Convenzione n. 18188 tra il Comune di Misilmeri ed il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia-Calabria ;
- che con nota prot. n. 2234 del 23.07.2014 il Provveditore Interregionale alle OO.PP. ha conferito all'Ing. Franco Barberi l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, al funzionario Tecnico Arch. Pianificatore Rosalba Alamia l'incarico di progettista e direttore dei lavori ed al Funzionario Tecnico Geom. Filippo Farine quello di progettista e direttore operativo;
- che, ai sensi della Convenzione di cui sopra, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Palermo ha svolto le funzioni di S. A. e, con

prot. Uscita n. 0024085 – 02/12/2014, ha trasmesso, in duplice copia, il progetto esecutivo dei lavori di cui al finanziamento, completo di tutti gli elaborati e corredato dal verbale di verifica e validazione ai sensi degli artt. 47, 52, 54 e 55 del D.P.R. n. 207/2010;

- che con Verbale di Deliberazione della G.C. n. 9 del 23/12/2014 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo che presenta un quadro economico dei lavori di cui trattasi pari un importo totale di € 178.000,00 di cui € 142.078,60 per lavori, € 45.521,98 pari al costo della manodopera, € 17.075,97 pari agli oneri della sicurezza, in totale € 62.597,95 non soggetti a ribasso e quindi per un importo dei lavori a b.a., soggetto a ribasso pari ad € 79.480,65 oltre € 35.921,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n° 280/A5 del 31/12/2014 è stata accertata la somma di € 178.000,00 relativa al finanziamento delibera CIPE 6/2012 a favore di questo Ente ed è stata, altresì, impegnata la medesima somma al Cap. pag. 2531 avente lo stesso oggetto del capitolo di entrata;
- che a seguito di cottimo, con verbale di gara espletata in data 26/06/2015 la ditta Kosmak s.r.l. con sede in Via Toscana, 13 - S. Piero Patti (ME), è rimasta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 103.748,51 al netto del ribasso offerto del 42,424%;
- che in data 26.10.2015 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori alla ditta Kosmak s.r.l. con sede in Via Toscana, 13 - S. Piero Patti (ME);
- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n° 23/A5 del 08/02/2016 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva con aumento dell'importo dei lavori redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed approvazione del relativo quadro economico;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 255 del 12/07/2018 sono stati approvati gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione;

Richiamato l'art. 7 della suddetta Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente, che allo scopo di definire l'effettivo ammontare del finanziamento l'Ente trasmette, previa approvazione, al Provveditorato ed al Ministero una relazione asseverata da parte del collaudatore e, nei casi ove la legge lo prevede, come nella fattispecie, da parte del RUP;

Preso atto dell'allegata "Relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente" redatta, per l'intervento in oggetto, dal Dirigente del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia-Calabria dott. arch. Alessandro Basile, per il Responsabile Unico del Procedimento ing. Franco Barberi;

Vista l'analisi delle somme autorizzate con la sottoscrizione del documento finale di attuazione dell'intervento, delle somme effettivamente pagate e quelle ritenute effettivamente ammissibili riportate nella suddetta relazione asseverata e di seguito riportate:

Importo finanziato	€ 178.000,00
Economie	€ 23.534,31
Totale delle somme ammissibili	€ 154.465,69

Considerato che dalle somme già erogate dal Ministero per il primo e secondo acconto vi sono delle economie come dal seguente prospetto:

Somme già erogate dal Ministero per il primo e secondo acconto, pari al 90% (45% + 45%)	€ 160.200,00
Spese sostenute dall'Ente	€ 154.465,69
Differenza in economia da versare, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, all'entrata del bilancio dello Stato	€ 5.734,31

Ritenuto pertanto che non necessita l'erogazione della rata di saldo, pari al 10% del finanziamento corrispondente, di cui all'art. 6 della Convenzione;

Ritenuta la necessità di dover procedere all'approvazione della citata relazione, peraltro sollecitata con nota prot. n. 474 del 10.01.2020 dall'Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia-Calabria;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- La Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto in vigore;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il D. Lgs. 33/2013 e la legge 190/2012 in materia di "Amministrazione Trasparente";

DETERMINA

Di approvare la relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente, sopra indicata, che della presente fa parte integrante e sostanziale, relativa ai lavori del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Il Stralcio - Delibera CIPE n. 06/2012 - Codice Progetto 00612SIC237 - Scuola elementare "Rocco Chinnici" - c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri (PA) - CUP J21H1200004001;

Di dare atto che con successivo atto si dovrà procedere a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione tra Stato ed Ente, la somma non utilizzata pari ad € 5.734,31;

Di trasmettere il presente provvedimento, con annessa relazione asseverata debitamente sottoscritta dal Responsabile dell'Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzione" al Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Sicilia-Calabria.

Il Responsabile dell'Area 5


(Geom. Rosolino Raffa)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sulla determinazione n. 273/A5 del 08.06.2020

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli art. 53 della L.142/90, come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 5


(Geom. Rosolino Raffa)

Visto di regolarità contabile
sulla determinazione n. 273/A5 del 08.06.2020

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area 2


(Dott.ssa Bianca Fici)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

REGIONE SICILIA

ENTE ATTUATORE COMUNE DI MISILMERI(PA)

RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

- Progetto:** *Impegno inserita al n°00612SIC237 del secondo programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e all'art.33, commi 2 e 3, della legge n.183/2011. Intervento presso la Scuola elementare "Rocco Chinnici" – c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri(PA)*
- Delibera CIPE:** *n° 06 del 20 gennaio 2012, pubblicata in data 14.04.2012 sulla G.U. Serie generale n.88;*
- Ente Attuatore** *Comune di Misilmeri (PA)*
- Appaltatore:** *COSMAK S.R.L. – VIA TOSCANA, 13 – 98068 SAN PIERO PATTI (ME)*
- Importo lavori da contratto:** *al netto €. 103.748,51, di cui: €. 51.350,91 per lavori al netto del ribasso d'asta, €. 16.854,80 per oneri della sicurezza ed €. 35.542,80 per costo netto manodopera, quest'ultimi, non soggetti a ribasso;*
- Contatto/Atto di Cottimo:** *Stipulato in data 28.09.2015 al n° 7446 di Rep. e Registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo - in data 13.09.2016 al n. 64, Serie 1*

1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

- Con Delibera CIPE n.° 06/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n°88 è stato approvato il programma straordinario stralcio d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui

all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008, tra cui l'intervento presso la Scuola elementare "Rocco Chinnici" – c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri(PA): cod. intervento n.00612SIC237
- CUP:J21H1200004001- CIG:6278420C13, ammesso a finanziamento per la somma di €. 178.000,00

Premesse

- In attuazione del programma straordinario stralcio d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 è stata stipulata la Convenzione tra Stato ed Ente n° 16197 del 17 giugno 2011;
- Successivamente, a seguito di richiesta da parte del Comune di Misilmeri effettuata con nota n°. 8231 del 10.03.2014, con la quale ha manifestato la necessità di avvalersi delle competenze del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sede di Palermo, per le funzioni di Stazione Appaltante previste dall'art.33 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006;
- In data 23/07/2014 è stata stipulata apposita Convenzione n° 15188 di Rep., regolante i rapporti tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sede di Palermo e il Comune di Misilmeri (PA), relativo all'intervento presso la "Scuola elementare "Rocco Chinnici" – c.da Gabatutti - di Misilmeri (PA)";
- Con nota n. prot. 2234 del 23.07.2014, in attuazione dell'art. 2 comma 3 della suindicata Convenzione n° 15188 di Rep., Il Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico 1 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sede di Palermo, ha designato il gruppo di progettazione e direzione lavori: le funzioni di R.U.P. all'Ing. Franco Barberi, gruppo di progettazione: Funz. - Arch. Rosalba Alamia e geom. Filippo Farine; le funzioni di Direzione lavori, sono state assegnate al Funz. - Arch. Rosalba Alamia e Direttore Operativo geom. Filippo Farine;
- Con successiva nota n. prot. 1732 del 12.10.2015, a parziale modifica del suindicato incarico, Il Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia di questo Provveditorato, fermo restando gli altri incarichi, ha sostituito il geom. Filippo Farine, quale Direttore Operativo, con il geom. Agostino Cacioppo;

Impegno di Spesa

- L'impegno di spesa è stato assunto con D.M. prot. n. 20514 del 10.12.2013, registrato da parte della Corte dei conti al Reg. n. 1 Fogl. 848 il 13.02.2014, a favore del Comune di Misilmeri per la somma di €.178.000,00 a valere sul Cap. 7384 PG.01; l'intervento è stato inserito al n° 00612SIC237 del programma straordinario - Delibera CIPE 06/2012, pubblicata sulla GURI n°88 del 14/04/2012;

Progetto

- In data 06/04/2014 è stato redatto da questo Settore Tecnico Provinciale di Palermo il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento dell'importo complessivo di € 178.000,00, di cui € 141.186,11 per lavori ed € 36.413,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori	€. 141.586,11
di cui:	
a.1) Importo dei lavori a base d'asta	€. 89.188,51
a.2) Oneri della misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 16.854,80
a.3) Costo della manodopera	€. 35.542,80

A RIPORTARE**€. 141.586,11****B) Somme a disposizione Amm/ne:**

2) Per imprevisti	€.	103,23	
3) Spese art.16 D.P.R. n. 207/2010 (missioni)	€.	600,00	
4) Contributo AVCP	€.	30,00	
5) Oneri di accesso a discarica	€.	500,00	
6) Oneri di accesso rifiuti speciali	€.	750,00	
7) Oneri di caratterizzazione rifiuti	€.	250,00	
8) Spese strumentali art.92 c.7 bis D.L.vo 163/2006	€.	200,00	
9) IVA		<u>€.31.148,94</u>	
Sommano		€. 36.413,89	€. 36.413,89
TOTALE			€. 178.000,00

Approvazioni

- Con verbale di Deliberazione della G.C. del Comune di Misilmeri n.° 9 del 23.12.2014 è stato approvato in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di spesa come sopra distinto;

- Con nota n°1310 datata 22.04.2015 l'Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Regione Sicilia comunicava a quest'Ufficio che per i lavori in questione è stata accertata la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n° 32 del 13 maggio 2011, nonché verificata la congruenza economica dell'intervento;

Autorizzazioni

- Con nota n° 1370 datata 29.04.2015 del Servizio Programmazione e Bilancio autorizzavano il Responsabile Unico del Procedimento all'affidamento dei lavori, ai sensi del art.125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Aggiudicazione lavori

- Detti lavori sono stati affidati a seguito di procedura negoziata esperita in data 26.06.2015 in prima seduta e in data 30.06.2015 in seconda seduta, nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa COSMAK S.R.L. CON SEDE IN VIA TOSCANA, 13 - 98068 SAN PIERO PATTI (ME) - P. I.V.A 03099860839 - che ha offerto, per l'esecuzione dei lavori in questione, il ribasso percentuale del 42,424% sull'importo a base d'asta, corrispondenti all'importo netto complessivo di €.103.748,51 comprensivi di €. 16.854,80 per oneri di sicurezza ed €.35.542,80 per manodopera, quest'ultimi, non soggetti a ribasso;

Atto di Cottimo

- Stipulato in data 28.09.2015 al n° 7446 di Rep. e Registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palermo - Codice Ufficio TX7, in data 13.09.2016 al n°64 Serie 1, per un importo al netto complessivo di €.103.748,51 comprensivi di €. 16.854,80 per oneri di sicurezza ed €.35.542,80 per manodopera, quest'ultimi, non soggetti a ribasso ed I.V.A. nella misura del 22%;

Cauzione

- Come previsto dall'articolo 3 dell'Atto di Cottimo, stipulato in data 28.09.2015 al n° 7446 di Rep. e Registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo - Codice Ufficio TX7 - in data 13.09.2016 al n°64 Serie I, con l'Impresa COSMAK S.R.L. CON SEDE IN VIA TOSCANA, 13 - 98068 SAN PIERO PATTI (ME) - P. I.V.A. 03099860839, precisa che per i lavori in oggetto l'impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria prestata dalla HDI ASSICURAZIONI S.P.A., con polizza fideiussoria n°0441407701 del 06.08.2015 ed allegata nel suddetto atto;

Approvazione da parte della Stazione Appaltante

- Con D.P. n° 3093 del 06/04/2014 è stato approvato l'atto di cottimo n° 7446 del 28/09/2015 ed il progetto esecutivo dei lavori redatto il 02/04/2014 nell'ammontare complessivo di € 178.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori al netto del r.a.		
A) (42,4243%)		€ 51.350,91
oneri diretti della sicurezza	€ 977,69	
oneri speciali di sicurezza	<u>€ 15.877,11</u>	
sommano oneri per la sicurezza	€ 16.854,80	€ 16.854,80
costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 35.542,80	<u>€ 35.542,80</u>
	€ 52.397,60	<u>€ 52.397,60</u>
IMPORTO DEL CONTRATTO		€ 103.748,51
Somme a disposizione		
B) dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 22% su € 103.748,51	€ 22.824,67	
Incentivo di progettazione (2%)	€ 2.831,72	
Autorità LL.PP.	€ 30,00	
Art. 16 DPR 05/10/2010 N. 207	€ 1.200,00	
(sopralluoghi, collaudi, verifiche tecniche)	€ 1.500,00	
Art.92 c.7/bis D.Lgs n.163/2006 (spe		
Oneri di conferimento a discarica	€ 750,00	
Oneri di conferimento rifiuti speciali a discarica	€ 750,00	
	€ 450,00	
Analisi di caratterizzazione rifiuto		
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.915,10	
Economie	<u>€ 37.000,00</u>	
Sommano	<u>€ 74.251,49</u>	€ 74.251,49
C) IMPORTO COMPLESSIVO		€ 178.000,00

Presca d'atto Emte Locale

- Con Determina del Responsabile dell'Area 5 del Comune di Misilmeri n° 02 in data 12/01/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto ed assunto l'impegno di spesa, che graverà sul finanziamento erogato a valere sul Cap.

7384 PG 01 dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ha dato atto dell'atto di cottimo, stipulato tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'impresa aggiudicataria;

Consegna

- I lavori vennero consegnati in data 26/10/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;

Durata dei lavori

- Per l'esecuzione dei lavori il tempo venne stabilito, all'art. 4 dell'atto di cottimo, in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/04/2016. All'art. 5 del medesimo atto di cottimo venne stabilita la penale nella misura dell'1% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Proroghe

- Con il sopraccitato atto di sottomissione, n° 7571 di rep. stipulato in data 04/03/2016, vennero concessi 30 giorni di proroga;

Sospensione dei lavori e ripresa dei lavori

- I lavori sono stati sospesi il 05/02/2016;

Ripresa dei lavori

- I lavori sono stati ripresi il 24/03/2016, come risulta dal relativo verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;

Sospensione 2 dei lavori

- I lavori sono stati nuovamente sospesi il 16/05/2016;

Ripresa dei lavori

- I lavori sono stati nuovamente ripresi il 13/06/2016, come risulta dal relativo verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 106, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 07/08/2016.

Ultimazione dei lavori

- E' stata accertata il giorno 11/07/2016 come risulta dal certificato in data 14/07/2016 e quindi in tempo utile;

Andamento dei lavori

- I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

Danni di forza maggiore

- Durante l'esecuzione dei lavori non sono verificati danni di forza maggiore;

Infortuni in corso dei lavori

- Durante l'esecuzione dei lavori non sono verificati infortuni;

Riserve dell'Impresa

- L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

Assicurazione operai

- L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Messina, con polizza n. 020927556 con decorrenza continuativa;

Avvisi ad opponendum

- Non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data 11.10.2016 dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 360 della legge sui LL. PP. 20-3-1865, n. 2248;

Progettisti

- Il progetto è stato redatto dal *Funzionario - Arch.* Rosalba Alamia e dal geom. Filippo Farine, personale interno del Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia-Calabria;

Responsabile Unico del Procedimento

- Le funzioni sono state svolte dal Dott. Ing. Franco Barberi;

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal *Funzionario - Arch.* Rosalba Alamia;

Direttore Operativo

- Le funzioni sono state svolte dal geom. Agostino Cacioppo;

Coordinatore della sicurezza

- Per la tipologia d'intervento non è stato necessario ricorrere alla nomina di un coordinatore, le funzioni di Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal Direttore dei lavori;

Cessioni di credito

- Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti come da dichiarazione di quest'Ufficio rilasciata in data 11.10.2016 ed allegata agli atti;

Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi

- Con procedura telematica, protocollo documento INAIL_4307843, è stata chiesta allo sportello unico previdenziale la regolarità contributiva dei lavori a tutto l' 11.07.2016. A seguito di ciò, con D.U.R.C. emesso in data 07.10.2016, lo sportello unico previdenziale ha comunicato che l'impresa è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, con scadenza di validità al 17.11.2016. Pertanto, vista la circolare del Ministero dei LL. PP. n. 1948 del 15-2-1952, l'impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da dichiarazione, ai sensi dell'art.4 - comma 3 - del DPR 207/2010, rilasciata in data 11.10.2016 dal Responsabile del Procedimento ed allegata agli atti;

2. VARIANTI AL PROGETTO - CONTRATTI SUPPLETIVI

Perizia suppletiva

- Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ricorrendo gli estremi del comma 1 lett. b) dell'art.132 del D.Lgs 163/2006 ed approvata con D.P. n. 52204 in data 11.03.2016 per l'importo complessivo di € 178.000,00 così suddivise:

A) LAVORI		€ 165.104,95
oneri diretti della sicurezza	€ 754,40	
oneri speciali di sicurezza	€ 13.229,01	
costo netto manodopera incluso nei lavori	<u>€ 49.285,93</u>	
	a detrarre	€ 63.269,34
Importo lavori a b.a.		€ 101.835,61
r.a. del 42,4243% su € 101.835,61		<u>€ 43.203,04</u>
		€ 121.901,91
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 22%	€ 26.818,42	
Incentivi (art.92 c.5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	€ 3.302,10	
ANAC – Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00	
Art. 16 DPR n. 207 del 05/10/2010 (spese di trasferta)	€ 1.200,00	
	€ 1.500,00	
Art.92 c.7/bis D.Lgs n.163/2006 (spese strumentali)	€ 1.500,00	
Oneri di conferimento a discarica	€ 5.000,00	
Oneri di conferimento rifiuti speciali a discarica autorizzata	€ 300,00	
Analisi di caratterizzazione rifiuto	€ 947,57	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 15.500,00	
Economie	<u>€ 56.098,09</u>	€ 56.098,09
Somma		€ 178.000,00
C) IMPORTO COMPLESSIVO		€ 178.000,00

Presa d'atto Ente Attuatore perizia di variante

- Con Determina del Responsabile dell'Area 5 del Comune di Misilmeri n° 23 in data 08/02/2016 il Comune ha preso atto della perizia di variante e suppletiva, con aumento dell'importo dei lavori, redatta ai sensi dell'art.132 del D.L.vo n.163/2016 e s.m.i. ed approvazione del relativo quadro economico;

Parere tecnico

- Con nota n°4453 datata 02.03.2016 l'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia comunicava a quest'Ufficio che in ordine alla perizia di variante e suppletiva in questione è stata mantenuta la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n° 32 del 13 maggio 2010, nonché la congruenza economica dell'intervento;

3. ATTI AGGIUNTIVI

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

- A seguito della perizia di variante e suppletiva sono stati concordati con l'Impresa n.18 nuovi prezzi, , per la maggiore parte desunti dal prezzario della Regione Sicilia per l'anno 2013

pubblicato nella G.U.R.S. n. 2 (P.1°) n.13 del 15 marzo 2013 del 15 marzo 2013 (n.9), mentre gli altri prezzi sono desunti da regolari analisi ed in linea con i prezzi di mercato vigenti all'epoca della redazione del progetto e redatto e sottoscritto il relativo atto di sottomissione n° 7571 di rep. stipulato in data 04/03/2016 e registrato a Patti (ME) in data 16/03/2016, al n. 142 Serie 3, per un importo al netto dei lavori pari a €. 121.901,91 ivi compresi oneri di sicurezza e costo manodopera, quest'ultimi non soggetti a ribasso ed I.V.A. nella misura del 22%;

Variazioni apportate: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni, oltre a quelle giustificate con la perizia di variante e suppletiva sopra citata, a meno di piccole modifiche di esigua entità, contenute entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Stato finale dei lavori

- Redatto in data 11/10/2016 dal quale risulta:

L'ammontare dei lavori e somministrazioni al netto	€ 121.715,09
A dedurre l'ammontare degli acconti corrisposti:	
- Anticipazione del 27/11/2015	€ 20.749,70
- n° 1 del 03/02/2016 di	€ 70.003,31
- n° 2 del 02/08/2016 di	€ 30.353,50
Resto il credito liquido dell'Impresa in	€ 608,58

(diconsieuroseicentotto/58) accettato dall'Impresa senza riserva;

Confronto tra le previsioni progettuali e i lavori eseguiti

- Dal confronto delle categorie di lavoro previste nella perizia di variante e suppletiva con quelle effettivamente eseguite e contabilizzate nello stato finale dei lavori, si è riscontrato che non vi sono nel complessivo variazioni quantitative;

Risultanze del Collaudo tecnico Amministrativo/Certificato di regolare esecuzione

- Il Collaudatore/Direttore dei Lavori, Funz. - Arch. Rosalba Alamia visto l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, il 14/07/2016 ha effettuato il sopralluogo, nel quale è stato eseguito un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche e i controlli da cui è risultato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che i lavori stessi si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che sono state effettuate tutte le prove, le verifiche ed i collaudi relativi agli impianti elettrici e di illuminazione;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione dei lavori

- I lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa COSMAK s.r.l. – via Toscana,13 – 98068 San Piero Patti (ME), in base all'Atto di cottimo n. 7446 del 28/09/2015 registrato a Palermo, in data 13.9.2016, al n. 64 Serie 1 e se ne liquida l'importo in € 121.715,09, da cui detratti l'anticipazione sui lavori e n° 2 acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di € 121.106,51, resta il credito residuo di € **608,58** (*diconsi euro seicentotto/58*) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa COSMAK s.r.l. a saldo di ogni suo avere ed a tacitazione di ogni suo diritto per l'oggetto sopra indicato, come risulta dallo "STATO FINALE DEI LAVORI" emesso in data 11.10.2016, nonché dalla "RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI" emessa in data 12.10.2016 dall'Ufficio della Direzione dei lavori, come confermato nel certificato di regolare esecuzione;

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

(DA NON RIPORTARE SULLA RELAZIONE Il paragrafo descriverà l'intervento eseguito precisando in termini fisici gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente raggiunti in particolare detto paragrafo conterrà almeno i seguenti elementi:

1. **indicatore di addizionalità 0,00** definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti;
2. **indicatore di fruizione 1,78%** definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale;
3. **indicatore di realizzazione fisica: superficie oggetto di intervento mq.716;**
4. **indicatore occupazionale:**
 - 183 giorni complessivi attivati, con una media giornaliera di n. 4 lavoratori impiegati nel cantiere;
5. **durata dei lavori prevista dal CSA 180 + 30gg. di proroga** (espressa in giorni naturali e consecutivi);
6. **durata dei lavori effettiva espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna): 259gg. – 76gg. di sospensione lavori = 183 gg. effettivi.**

Risultanze approvazioni finali Ente (o Ministero)

- Gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di che trattasi, corredati dal Certificato di Regolare esecuzione sono stati esitati positivamente con nota n° 310/CL del 13.02.2017 dall'Ufficio Tecnico, Settore provinciale di Caltanissetta, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, sui quali si è espresso che nulla si rileva in linea tecnica e amministrativa. La contabilità finale, nonché lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessi da questo Istituto al Comune di Misilmeri in data 21.02.2017 con prot. 3137 sono stati approvati, successivamente, con Determina Dirigenziale n.255/A5 del 12.07.2018 dal Comune di Misilmeri;

- Con Determina Dirigenziale n. 82/A5 del 19.02.2019 da parte del Comune di Misilmeri è stata liquidata la rata di saldo all'impresa COSMAK s.r.l. – via Toscana,13 – 98068 San Piero Patti (ME), pari all'importo di € **608,58** oltre l'I.V.A. al 22%

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Il paragrafo riporta per ogni voce di quadro economico l'elenco di tutti i pagamenti effettuati (mandati di pagamento) e delle relative fatture quietanzate. Per ognuno di tali pagamenti il redattore della presente relazione esprimerà, anche in forma sintetica, un giudizio di ammissibilità quantificando la somma giudicata ammissibile al finanziamento. In particolare ogni voce di quadro economico sarà descritta da una tabella organizzata in aderenza allo schema che segue:

Provvedim enti determina e o G.M.	Data	Mandato di pagamento n° ordine	Fattura n° del	Beneficiario	Importo Lavori	Competenze tecniche	IVA sui Lavori e Oneri e spese varie	Es. Oneri di accesso a discarica compreso IVA	Es. Spese funziona mento ufficio (hardwar e software e cancelleri a)	Spese tecniche missioni verifiche tec. Prov. OO.PP	Contributo Autorità di Vigilanza	Somma	Giudizio sintetico ammissibilità
Determina n. 12 AS- antic. lav.	29.01.2016	N.82 del 01.02.2016	N.9 E	COSMAK s.r.l.	€ 20.749,70		€ 4.564,93					€ 25.314,63	ammissibili
Determina n. 66 A5	03.03.2016	N.552 del 10.03.2016		ANAC(ex AVCP)							€ 30,00	€ 30,00	ammissibili
Determina n. 71	07.03.2016	N.559 del 10.03.2016		Direzione Lavori						€ 227,70		€ 227,70	ammissibili
Determina n. 79	14.03.2016	N.684 del 18.03.2016	Acconto Fattura N.3 E	COSMAK s.r.l.	€ 44.694,81		€ 9.832,86					€ 54.527,67	ammissibili
Determina n. 162 A5	13.07.2016	N.145 del 20.07.2016	Saldo Fattura N.3 E	COSMAK s.r.l.	€ 25.308,50		€ 5.567,87					€ 30.876,37	ammissibili
Determina n. 162 A5	13.07.2016	N.145 del 20.07.2016	N.2 E	COSMAK s.r.l.			€ 244,00 (caratt.ne rifiuti)					€ 244,00	ammissibili
Determina n. 162 A5	13.07.2016	N.145 del 20.07.2016	N.4 E	COSMAK s.r.l.			€ 427,00					€ 427,00	ammissibili
Determina n. 257 A5	17.11.2016	N. 2394 del 23.11.2016	N.22 E	COSMAK s.r.l.	€ 30.353,50		€ 6.677,77					€ 37.031,27	ammissibili
Determina n. 9 A5	02.02.2017	N. 199 del 07.02.2017		D.L. spese di missione						€ 151,80		€ 151,80	ammissibili
Determina n. 81 A5	08.03.2018	N.531 del 14.03.2018	16 E	COSMAK s.r.l.			€ 427,00					€ 427,00	ammissibili
Determina n. 81 A5	08.03.2018	N.531 del 14. 03.2018	23 E	COSMAK s.r.l.			€ 913,05					€ 913,05	ammissibili
Determina n. 80 A5 Competenz e Tecniche	19.02.2019	80- 80.00000000 00-000000 del 01.03.2019		Ufficio progettazione e direzione lavori		€ 2.352,75						€ 2.352,75	ammissibili
Determina n. 161 A5	08.05.2018	N. 1177 del 17.05.2018	N. 49 del 28.11.2018	MICROMARK SOLUTION s.r.l.			€ 216,39		€ 983,61			€ 1.200,00	ammissibili
Determina n. 82 AS rata di saldo	19.02.2019	N. 567 del 04.03.2019	N.2 E 25.02.2019	COSMAK s.r.l.	€ 608,58		€ 133,89					€ 742,47	ammissibili

15/06/19

7. DEFINIZIONE RAPPORTI STATO-ENTE

Il paragrafo conterrà in confronto fra somme autorizzate con la sottoscrizione del documento di attuazione (cfr. dichiarazione di coerenza), somme effettivamente pagate (cfr. Stato finale approvato) e quelle ritenute effettivamente ammissibili.

Detto confronto sarà sinteticamente espresso anche mediante la seguente tabella:

Descrizione	Voce di Q.E.	Euro	Finanziati (F)	Effettuati (E)	Ammissibili (A)	Differenza (A-F)
Lavori al netto del ribasso d'asta	LAVORI	Euro	121.901,94	121.715,09	121.715,09	- 186,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Imposta sul valore aggiunto	I.V.A. (22% sui Lavori)	Euro	26.818,42	26.777,30	26.777,30	- 41,12
Competenze tecniche (prog. direz. lav./collaudo etc.)	Incentivo per la progettazione (art. 93c. 7 bis D.Lgs. 163/06)	Euro	3.302,10	2.352,75	2.352,75	- 949,35
Versamento contributo	Autorità di Vigilanza LL.PP.	Euro	30,00	30,00	30,00	0
Oneri, rimborso a fattura e caratterizzazione rifiuti	Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione rifiuti	Euro	6.800,00	2.011,05	2.011,05	- 4.788,95
Rimborso chilometrico	Art. 16 D.P.R. 05/10/2010 (sopralluoghi, verifiche tecniche)	Euro	1.200,00	379,50	379,50	- 820,50
Spese strumentali ed assic. dipendenti	Art. 92 c.7/bis D.Lgs. 163/06	Euro	1.500,00	1.200,00	1.200,00	-300,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	947,57	0	0	- 947,57
Economie	Economie	Euro	15.500,00	0	0	- 15.500,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		Euro	56.098,09	32.750,60	32.750,60	-23.347,49
TOTALE OMNICOMPRESIVO		Euro	178.000,00	154.465,69	154.465,69	-23.534,31

Economie tra le somme finanziate e quelle ammissibili € 23.534,31

Pertanto:

Importo finanziato..... € **178.000,00 -**

Economie..... € 23.534,31

Restano il totale delle somme ammissibili pari ad..... € 154.465,69

Che la somma effettivamente spesa (ammissibile), risulta essere di € 154.465,69 (v.s. quadro di raffronto di cui sopra);

Che le somme erogate dal Ministero per il primo ed il secondo acconto, pari al 90% (45%+45%) ammontano ad € 160.200,00

Che le spese sostenute dall'Ente ammontano ad € 154.465,69

Differenza in economia € 5.734,31

Pertanto, non risulta necessaria l'erogazione del finanziamento corrispondente alla rata di saldo (10%) di cui all'art. 6 della Convenzione e, **l'Ente dovrà versare, ai sensi dell'art. 7, la somma non utilizzata pari ad euro 5.734,31 all'entrata del bilancio dello Stato.**

Palermo li, 27 Agosto 2019

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, LA SOTTOSCRITTA ROSALBA ALAMIA NATA A CARINI (PA) IL 03.02.1957 CF: LMA RLB 57B43 B780T IN QUALITA' DI PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA

RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI/COLLAUDATORE

(Finz) - Arch. Rosalba Alamia


CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ALESSANDRO BASILE NATO A PALERMO IL 31.05.1966 CF: BSLLSN66E31G273M IN QUALITA' DI DIRIGENTE ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Arch. Alessandro Basile)

IL DIRIGENTE



~~Dott. Arch. Alessandro Basile~~


CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO RAFFA ROSOLINO NATO A MISILMERI (PA)..... IL 16/01/1955..... CF ..RFFRLN55A16F246U... IN QUALITA' DI RESPONSABILE/DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MISILMERI (PA) ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

RESPONSABILE/DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

DEL COMUNE DI MISILMERI

(Geom. Rosolino Raffa)

Allegati:

- Determina n° 12/A5 del 29.01.2016 relativa alla liquidazione dell'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale;
- Determina n° 66/A5 del 03.03.2016 relativa alla liquidazione del contributo all'Autorità di Vigilanza;
- Determina n° 71/A5 del 07.03.2016 relativa al rimborso chilometrico per sopralluoghi e verifiche effettuate dal 09 giugno al 30 dicembre 2016;
- Determina n° 79/A5 del 14.03.2016 relativo alla liquidazione dell'acconto 1° Stato di Avanzamento lavori;
- Determina n° 162 del 13.07.2016 relativo alla liquidazione dei seguenti pagamenti: saldo 1° SAL - liquidazione del certificato 1/bis e 2/bis relativi quest'ultimi, rispettivamente, all'analisi di

- caratterizzazione rifiuti ed agli oneri di conferimento a discarica;*
- *Determina n° 257/A5 del 17.11.2017 relativa alla liquidazione del 2° Stato di Avanzamento lavori;*
 - *Determina n° 9/A5 del 02.02.2017 relativa al rimborso chilometrico per sopralluoghi e verifiche effettuate dal 23 gennaio al 19 maggio 2017;*
 - *Determina n° 81/A5 del 09.03.2018 relativa alla liquidazione dei certificati 3/bis e 4/bis oneri a discarica;*
 - *Determina n° 80/A5 del 19.02.2019 relativa alla liquidazione delle competenze tecniche, ai Funzionari del Provveditorato incaricati della progettazione e direzione lavori;*
 - *Determina n° 161/A5 del 08.05.2018 relativa alla liquidazione della fattura n.49 del 28.11.2016;*
 - *Stato Finale dell'11.10.2016;*
 - *Certificato di regolare esecuzione del 12.10.2016;*
 - *Determina n° 255/A5 del 12.07.2018 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;*
 - *Determina n° 82/A5 del 19.02.2019 relativa alla liquidazione della rata di saldo lavori;*
 - *Copia di tutti i mandati di pagamento;*
 - *Fatture quietanzate.*

Scheda Progetto

Codice Progetto

00612SIC237

Codice Unico di Progetto dell'Intervento (CUP)

J21H1200004001

ID

Importo CIPE

178.000,00

Ente Beneficiario

COMUNE DI MISILMERI

Provincia

PALERMO

Denominazione completa dell'Intervento

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e all'art.33, commi 2 e 3, della legge n.183/2011. Intervento presso la Scuola elementare "Rocco Chiriaci" - c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri(PA)

Dati informativi del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Cognome

BARBERI

Nome

FRANCO

Indirizzo

Piazza Verdi, 16

Cap

90138

Città

PALERMO

Tel.

916045212

Fax.

e-mail

franco_barberi@mit.gov.it

Dati informativi del D.L. (Direttore dei Lavori)

Cognome

ALAMIA

Nome

ROSALBA

Tel.

916045279

Fax.

e-mail

rosalba.alamia@mit.gov.it

Consegna dei Lavori dataUltimazione dei Lavori dataEventuali Proroghe concesse GG (giorni)**Estremi degli Atti di Collaudo**

Tipo di Atto

Certificato di Regolare Esecuzione

data del C.R.E./Collaudo

12.10.2016

Certificato di Collaudo

Dati informativi del Collaudatore:

Cognome

ALAMIA

Nome

ROSALBA

Indirizzo

P.zza Verdi n.°16

Cap

90138

Città

PALERMO

Tel.

916045279

Cell.

3293603667

Fax

e-mail

rosalba.alamia@mit.gov.it

Numero dei Collaudatori

1

Altri eventuali Collaudatori (nominativi)**Estremi di Approvazione dell'Atto di Collaudo/C.R.E.**

Tipo

C.R.E.

numero

D.D. n.° 255/A5

data

12/07/2018

Scheda di Monitoraggio Fase 1

Codice Progetto 00612SIC237	Codice Unico di Progetto dell'Intervento (CUP) J21H1200040001	ID
Importo CIPE 178.000,00	Ente Beneficiario COMUNE DI MISILMERI	Provincia PALERMO

Denominazione completa dell'intervento:

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e all'art.33, commi 2 e 3, della legge n.183/2011. Intervento presso la Scuola elementare "Rocco Chinnici" - c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri(PA)

VERIFICA DI SOPRALLUOGO INIZIALE DEL PROVVEDITORATO

data 29/07/2014	nome e cognome del funzionario ALAMIA ROSALBA
recapito telefonico 916045279	e-mail rosalba.alamia@mit.gov.it

PARERE FAVOREVOLE DIRIGENZIALE

numero D.P. n.°3093	data 06.04.2014	Durata Lavori da Capitolato (GG) 180
------------------------	--------------------	---

PROVVISORIAMENTE AMMISSIBILI		PROVVISORIAMENTE NON AMMISSIBILI
Lavori al netto del r.a.:		
Lavori Coerenti	€. 51.350,91	€0,00
Lavori non Coerenti	€. 0,00	€0,00
Oneri per la Sicurezza	€. 16.854,80	€0,00
Costo Mano d'opera	€. 35.542,80	€0,00
Sommano per Lavori	€. 103.748,51	€0,00
SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA	€. 22.824,67	€0,00
Spese tecniche art.92 D.Lgs. 163/06	€. 2.831,72	€0,00
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€. 30,00	€0,00
Art.16 D.P.R. 05.10.2010 (soprall. e verif.)	€. 1.200,00	€0,00
Art. 92 c.7/bis del D.Lgs. 163/06	€. 1.500,00	€0,00
Oneri di conferimento a discarica	€. 750,00	€0,00
Oneri di conferimento rifiuti speciali	€. 750,00	
Analisi caratterizzazione rifiuti	€. 450,00	
Imprevisti ed arrot.	€. 6.915,10	€0,00
Economie	€. 37.000,00	€0,00
Totale Somme a Disposizione	€. 74.251,49	€0,00
Totale Generale	€. 178.000,00	€0,00

DETERMINA A CONTRARRE	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		RIBASSO D'ASTA
data 29.04.2015	data 30.06.2015	Determinazione n. 2	data 12.01.2016	% 42,424
IMPORTO A BASE D'ASTA €.89.188,51	ONERI PER LA SICUREZZA €. 16.854,80	COSTO MANO D'OPERA €. 35.542,80		IMPORTO CONTRATTUALE €. 103.748,51

IMPRESA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI

COSMAK s.r.l.

Scheda di Monitoraggio Fase 2

Codice Progetto

006125IC237

Codice Unico di Progetto dell'Intervento (CUP)

J21H1200004001

ID

Importo CIPE

178.000,00

Ente Beneficiario

COMUNE DI MISILMERI

Provincia

PALERMO

Denominazione completa dell'Intervento

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e all'art.33, commi 2 e 3, della legge n.183/2011. Intervento presso la Scuola elementare "Rocco Chinnici" - c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri(PA)

RELAZIONE STATO-ENTE

Data di Compilazione

27.08.2019

Data di trasmissione al Provveditorato

LAVORI :

LAVORI IN VARIANTE	
A) Lavori Coerenti, al netto del r.a.	€. 58.632,57
Lavori non Coerenti	€. 0,00
Oneri per la Sicurezza	€. 13.983,41
Costo Mano d'opera	€. 49.285,93
Somma per Lavori	€. 121.901,91

LAVORI E SPESE EFFETTUATE ED AMMISSIBILI

€. 58.445,75
€. 0,00
€. 13.983,41
€. 49.285,93
€. 121.715,09

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA	€. 26.818,42
Spese tecniche art.92 D.Lgs. 163/06	€. 3.302,10
Versamento Autorità di Vigilanza M.L.P.P.	€. 30,00
Oneri, rimborso a fattura e caratt. Rifiuti	€. 6.800,00
Art.16 D.P.R. 05.10.2010 (soprall. e verif.)	€. 1.200,00
Art. 92 c.7/bis del D.Lgs. 163/06	€. 1.500,00
Imprevisti ed arrot.	€. 947,57
Economie	€. 15.500,00
Totale Somme a disposizione	€. 56.098,09
Totale Generale	€.178.000,00

€. 26.777,30
€. 2.352,75
€. 30,00
€. 2.011,05
€. 379,50
€. 1.200,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 32.750,60
€. 154.465,69

NOTE

Nel corso dei lavori, si è resa necessaria redigere apposita perizia di variante e suppletiva, approvata dal Comune di Misilmeri con D.D. N.° 23 dell' 08.02.2016

VERIFICA DI SOPRALLUOGO FINALE DEL PROVVEDITORATO

DATA

14.07.2016

NOME COGNOME DEL FUNZIONARIO

ALAMIA ROSALBA

RECAPITO TELEFONICO

091 6045279

E-MAIL

rosalba.alamia@mit.gov.it

Scheda di Monitoraggio Fase 3

Codice Progetto

00612SIC237

Codice Unico di Progetto dell'Intervento (CUP)

J21H1200004001

ID

Importo CIPE

178.000,00

Ente Beneficiario

COMUNE DI MISILMERI

Provincia

PALERMO

Denominazione completa dell'Intervento

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e all'art.33, commi 2 e 3, della legge n.183/2011. Intervento presso la Scuola elementare "Rocco Chinnici" - c.da Gabatutti nel Comune di Misilmeri(PA)

Decreto Dirigenziale di approv. perizia di variante e supplet. e confermata la coerenza con gli obiettivi del Programma

numero

4453

data

02.03.2016

proroga

30GG

LAVORI:

AMMISSIBILI ED EFFETTUATI

ECONOMIE

A) Lavori Coerenti effettuati	€. 58.445,75	
Lavori non Coerenti	€. 0,00	
Oneri per la Sicurezza (compresi in "A")	€. 13.983,41	
Costo Mano d'opera (compresi in "A")	€. 49.285,93	
Somma per Lavori	€. 121.715,09	€. - 186,82
SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA	€. 26.777,30	€. - 41,12
Spese tecniche art.92 D.Lgs. 163/06	€. 2.352,75	€. -949,35
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€. 30,00	€. 0,00
Oneri di conferimento a discarica	€. 2.011,05	€. -4.788,95
Art.16 D.P.R. 05.10.2010 (soprall. e verif.)	€. 379,50	€. - 820,50
Art. 92 c.7/bis del D.Lgs. 163/06	€. 1.200,00	€. -300,00
Imprevisti ed arrot.	€. 0,00	€. -947,57
Economie	€. 0,00	€. -15.500,00
Totale Somme a Disposizione	€. 32.750,60	€.-23.347,49
Totale Generale	€. 154.465,69	€.-23.534,31

note particolari:

IMPORTO RITENUTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

€. 154.465,69

Affissa all'albo pretorio il **15 OTT. 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione" Lr. 11/2015.-
Defissa il **31 OTT. 2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **15 OTT. 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione" Lr. 11/2015.-

Misilmeri,

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
