



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 328/ A 5 del registro

Data 09-07-2020

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Piazza XII Gennaio - Portella di Mare.
Approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione.
CIG: Z3F26895FA

Il giorno 09-07-2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 801 del _____

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che al fine di procedere alla ristrutturazione della Piazza XII Gennaio nella frazione di Portella di Mare, il sottoscritto ha redatto un progetto dell'importo di € 33.687,63, così ripartito:

A) Somme per lavori	
Lavori soggetti a ribasso	€ 23.952,78
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 249,28
Importo complessivo dei lavori	€ 24.202,06
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche fondo incentivante	€ 484,04
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.967,90
Oneri di conferimento a discarica	€ 709,18
I.V.A. 22% sui lavori	€ 5.324,45
B) Totale Somme a disposizione	€ 9.485,57
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 33.687,63

- che con propria determinazione n.539/A5 del 31/12/2018 è stato approvato, in linea Amministrativa, il suddetto progetto ed è stata, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (Me.Pa.), aperta a tutti gli operatori abilitati;
- che con propria determinazione n.135/A5 del 18/03/2019, a seguito di R.D.O. n.2191559 sul Me.Pa., i lavori in parola sono stati aggiudicati alla ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., con sede in Palermo nella via Conceria, 89 P.I.V.A. 05981110827, che ha formulato il ribasso del 31,00% riducendo l'importo dei lavori a complessivi €16.776,70 comprensivi di € 249,28 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui vanno sommate le somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro post aggiudicazione risultava essere:

A) Somme per lavori	
Lavori soggetti a ribasso	€ 16.527,42
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 249,28
Importo complessivo dei lavori	€ 16.776,70
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche fondo incentivante	€ 484,04
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.967,90

Oneri di conferimento a discarica	€ 709,18
I.V.A. 22% sui lavori	€ 3.690,87
B) Totale Somme a disposizione	€ 7.851,99
Ribasso di aggiudicazione	€ 7.425,36
I.V.A. su ribasso di aggiudicazione	€ 1.633,58
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 33.687,63

- che il contratto è stato stipulato online sul portale MEPA in data 11.09.2019 R.D.O. n. 2191559 ed è stato rubricato presso gli uffici di segreteria del Comune di Misilmeri in data 19.09.2019 al n. SP_41;
- che al fine di adeguare il progetto alla variazione dello stato dei luoghi, intercorsa tra la redazione del progetto e la consegna, è stata redatta una perizia di assestamento, con un aumento dell'importo contrattuale di € 580,79 utilizzando le somme per imprevisti inseriti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, quindi nell'ambito delle competenze del direttore dei lavori, il cui quadro economico risultava essere:

A) Somme per lavori	
Lavori soggetti a ribasso	€ 24.794,51
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 249,28
Importo complessivo dei lavori	€ 25.043,79
Ribasso del 31%	€ 7.686,30
Lavori al netto	€ 17.357,49
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche fondo incentivante	€ 484,04
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.259,33
Oneri di conferimento a discarica	€ 709,18
I.V.A. 22% sui lavori	€ 3.818,65
B) Totale Somme a disposizione	€ 7.271,20
Ribasso di aggiudicazione	€ 7.425,36
I.V.A. su ribasso di aggiudicazione	€ 1.633,58
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 33.687,63

- che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 28/01/2020 e ai sensi del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e quindi entro il 29.04.2020;
- che i lavori sono stati ultimati in data 28/02/2020 e quindi entro il termine contrattuale sopra riportato;
- che in data 14/05/2020 il D.L., il sottoscritto geom. Rosolino Raffa, ha redatto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Piazza

XII Gennaio - Portella di Mare, firmato per accettazione, senza riserve, dalla ditta esecutrice, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa appaltatrice vanta un credito di € 17.163,90;

- che ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 102, 3° c. del D.Lgs. n.50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, dando a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal sottoscritto in qualità di D.L. in data 14/05/2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) **Approvare** gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. geom. Rosolino Raffa in data 14/05/2020, firmato per accettazione, senza riserve, dalla ditta esecutrice, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa appaltatrice vanta un credito di € 17.163,90;
- 2) **dare atto** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 3) **di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area 5

Geom. Rosolino Raffa



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n. 328 del 09.07.2020

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione ~~SI APPONE/NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **30 LUG. 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **15 AGO. 2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **30 LUG. 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
