

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. **140** / A 5 del registro

Data **07 giugno 2017**

Oggetto: Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno, via Archimede). Approvazione collaudo tecnico amministrativo.

Il giorno 07 giugno 2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 570

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n°467 del 14/06/1985, esecutiva, ex lege, è stato conferito incarico agli ingegneri Salvatore Suicato e Vincenzo La Scala, liberi professionisti, per la progettazione generale della rete idrica e fognante nelle zone di completamento del centro urbano;
- che con determinazione del Coordinatore dell'Ufficio tecnico n° 145/28/AV del 18/02/2005 è stato preso atto dell'approvazione del progetto da parte del R.U.P. per un importo complessivo di € 2.582.280,00 di cui € 1.784.594,38 per lavori a b.a., € 56.040,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 741.644,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato stabilito, inoltre, di procedere all'affidamento dei lavori mediante asta pubblica ai sensi della legge 109/94 così come recepita ed integrata dalle leggi regionali nn.7/2002, 7/2003, 16/2005 nonché ai sensi del D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n.1 e con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art.21 comma 1 bis della legge 109/94;
- che a seguito dell'espletamento di asta pubblica in data 20/09/2007 è stato stipulato con la ditta Funaro Costruzioni, aggiudicataria dei lavori, il relativo contratto di appalto Rep. N°18 registrato all'agenzia delle Entrate di Misilmeri il 27/09/2007 al n.1145 – Serie 1, per l'importo netto dei lavori di € 1.653.944,22 oltre ad € 56.040,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori sono stati consegnati in data 06/11/2007, all'impresa sopraccitata, giusto verbale di pari data a firma dei direttori dei lavori Ingegneri Salvatore Suicato e Vincenzo La Scala;
- che durante il corso dei lavori si sono manifestate alcune circostanze, per le quali si è reso necessario predisporre apposita perizia di variante e suppletiva, redatta il 31/08/2010 ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. il 25/11/2010 e sottoposta al controllo del Servizio 20 del Dipartimento regionale delle Infrastrutture e Mobilità, che ha ritenuto la P.V.S. redatta conformemente al comma 3 dell'art. 25 del testo della L. 109/94 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n.7 del 02/08/2002 e s.m.i., dell'importo di € 2.616.484,04 di cui € 1.847.013,24 importo complessivo dei lavori comprensivi di € 60.531,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 512.571,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che la scadenza del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito nel contratto originario in mesi 24 (ventiquattro), per effetto delle sospensioni di giorni 185 e 64 e della proroga concessa di giorni 180, giusto atto di sottomissione n.4742 del 14/09/2001, registrato a Trapani in data 27/09/2011, scadeva il giorno 28/11/2010;

- che i lavori sono stati ultimati in data 02/12/2010, così come dichiarato dal direttore dei lavori con certificato redatto in data 02/12/2010 e, pertanto, in tempo utile, eccetto la definizione di alcune lavorazioni marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, assegnando un ulteriore termine perentorio di 60 giorni per la realizzazione di tali opere accessorie;
- che con certificato di verifica delle lavorazioni contenute nel certificato di ultimazione dei lavori del 02/12/2010, il Direttore dei lavori ha attestato, in data 27/01/2011, che tali lavorazioni sono state ultimate in pari data e quindi entro il termine di giorni 60 concesso con il certificato di ultimazione dei lavori del 02/12/2010;
- che in data 27/01/2011 è stato emesso lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 1.786.103,98, comprensivi di € 60.518,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'Ing. Raffaele Di Salvo, collaudatore incaricato, in data 18/03/2016 ha trasmesso la relazione di collaudo, ai sensi dell'articolo 229, comma 1 del Regolamento e articolo 141 del Codice), dalla quale si evince che i lavori di ripristino della rete idrica del centro urbano del Comune di Misilmeri, eseguiti dalla ditta Funaro Costruzioni s.r.l., con sede legale Santa Ninfa (TP), in base al contratto n°18 di Rep. del 20/09/2007, e successivo atto aggiunto, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge **SONO COLLAUDABILI** e accerta un credito dell'Impresa esecutrice pari ad € 9.233,11, che sarà liquidato con successivo atto, ad emissione della relativa fattura;

Ritenuto di approvare il Collaudo statico delle strutture in Conglomerato Cementizio Armato e la relazione di collaudo dei lavori di ripristino della rete idrica del centro urbano del Comune di Misilmeri;

Vista la legge 109/94;

Vista la leggi regionali nn.7/2002, 7/2003 e 16/2005;

Visto il D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n.1;

Visto l'art. 1 lettera h, della Legge regionale 48/91 e s.m.i. con la quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

Di approvare il Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ripristino della rete idrica del centro urbano del Comune di Misilmeri;

Di dare atto che risulta un credito dell'Impresa esecutrice pari ad € 9.233,11, che sarà liquidato con successivo atto, ad emissione della relativa fattura e previo

accreditamento, a favore di questa S.A., delle somme richieste all'Ente finanziatore giusta istanza di spendibilità trasmessa il 3 aprile 2017 con prot. n. 10723;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economica Finanziaria, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.


Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/~~NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile.

Misilmeri, 04.06.2017


Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Ricci

Affissa all'albo pretorio il **9 GIU. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **25 GIU. 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **9 GIU. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
