


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 536 / A 5 del registro

Data 19.11.2019

Oggetto: Lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri. Liquidazione della fattura n. 30/2019 del 13.11.2019 in favore della ditta Amato Mario per pagamento 1° SAL e 1° certificato di pagamento.
CIG: 7750851C93

Il giorno 19.11.2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1327 del _____

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n. 76 del 27.12.2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali interne ed esterne al centro abitato;
- che il sottoscritto ha redatto progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo di € 299.998,83 di cui € 220.392,73 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.668,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 79.606,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, redatto dal sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, il cui quadro economico risulta ripartito come segue:

VOCI			importo in euro
A.1	Lavori a misura		220.392,73
A.2	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	0,800% di A.1	1.668,93
	Importo lavori a base d'asta	A.1 – A.2	218.723,80
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi		220.392,80
B	Somme a disposizione		
B.1	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	2% di A	4.407,86
B.2	Imprevisti	10% di A	22.039,27
B.3	Oneri a discarica		709,23
B.3	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale		3.963,34
B.3.1	I.V.A. sui lavori	22% di A.1	48.486,40
B	Totale somme a disposizione		79.606,10
	TOTALE PROGETTO (A+B)		299.998,83

- che con la suddetta determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 è stata, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori presenti sul MEPA;
- che con propria determinazione n. 08/A5 del 09.01.2019 per i lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri è stato nominato il direttore dei lavori e costituito il gruppo di lavoro;
- che con propria determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019, a seguito di R.D.O. n. 2190336, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Amato Mario che ha formulato il ribasso del 37,6513% riducendo l'importo dei lavori ad € 136.371,45 oltre ad € 1.668,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 138.040,38, rimodulando il quadro economico come segue:

VOCI		importo in euro
	Lavori a misura	136.371,45
	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	1.668,93
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi	138.040,38
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	4.407,86
	Imprevisti	22.039,27
	Oneri a discarica	709,23
	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale	3.963,34
	I.V.A. 22% sui lavori	30.368,88
B	Totale somme a disposizione	61.488,58
	Ribasso di aggiudicazione	82.352,35
	I.V.A. sul ribasso di aggiudicazione	18.117,52
	TOTALE PROGETTO (A+B)	299.998,83

- che in data 17.05.2019 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa e lo stesso rubricato presso il Comune di Misilmeri al n. 43 SP del 19.09.2019;
- che con propria nota datata 26.07.2019, è stata autorizzato il D.L. a procedere alla consegna dei lavori di manutenzione di alcune strade indicate nell'allegato elenco;
- che i lavori di manutenzione delle strade di cui all'elenco inviato dal RUP, sono stati consegnati in data 30.07.2019 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che con propria nota datata 02.09.2019, dopo una verifica del territorio, a seguito della quale è emersa la necessità di inserire alcune vie del territorio, è stata autorizzato il D.L. a procedere ad una nuova consegna dei lavori di manutenzione dei tratti stradali di cui all'allegato elenco;
- che i lavori di manutenzione dei tratti stradali di cui all'elenco aggiornato inviato dal RUP, sono stati consegnati in data 02.09.2019 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- Che in data 09.09.2019, rilevati nel capitolato speciale d'appalto errori di trascrizione, il sottoscritto congiuntamente all'impresa appaltante, ha sottoscritto appendice al capitolato speciale d'appalto, prevedendo la possibilità di elargire somme a titolo di anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale e per stati di avanzamento sui lavori di importo superiore ad € 50.000,00;
- che con propria determinazione n. 390/A5 del 18.09.2019, è stato dato atto che con determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Amato Mario con sede in Via Etnea 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo (PEC: 01020680888.ragusa@pec.ance.it), con il seguente quadro economico:

VOCI		importo in euro

	Lavori a misura		136.371,45
	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso		1.668,93
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi		138.040,38
B	Somme a disposizione		
	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.		4.407,86
	Imprevisti		22.039,27
	Oneri a discarica		709,23
	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale		3.963,34
	I.V.A. 22% sui lavori		30.368,88
B	Totale somme a disposizione		61.488,58
	Ribasso di aggiudicazione		82.352,35
	I.V.A. sul ribasso di aggiudicazione		18.117,52
	TOTALE PROGETTO (A+B)		299.998,83

trasformando i pre-impegni assunti in impegni definitivi e accantonando ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 91/2017 le somme prenotate contenute nel quadro economico dell'opera, poicè sulla precedente determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019 era stato espresso parere contabile negativo per assenza del crono programma;

- che con propria determinazione n. 402/A5 del 26.09.2019, rilevata la presenza di errori nella predetta determinazione n. 08/A5 del 09.01.2019, è stato ricostituito il gruppo di lavoro per i lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;
- Che con nota datata 03.10.2019 la ditta Amato Mario con sede in Via Etnea 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo ha chiesto la sospensione dei lavori a causa di un guasto all'impianto che fornisce il bitume;
- che con propria determinazione n. 432 del 09.10.2019 si è provveduto ad integrare la determina n. 402/A5 del 26.09.2019, con il parere di regolarità tecnica e contabile;
- Che con nota datata 15.10.2019 la ditta Amato Mario con sede in Via Etnea 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo ha chiesto l'emissione di uno stato di avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento;
- Che in data 12.11.2019 il D.L., ha presentato la documentazione relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;
- Che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto il 1° Certificato di pagamento dell'importo di € 92.999,25 al netto del ribasso offerto del 37,6513%;
- Che con nota prot. n. 38090 del 13.11.2019 la ditta Amato Mario con sede in Via Etnea 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R), ha trasmesso la fattura n. 30/19 del 13.11.2019, dell'importo di € 92.534,25 oltre IVA al 22% pari ad € 20.357,54 e quindi per un importo complessivo di € 112.891,79 per la liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di pagamento;

- Visto il 1° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12.11.2019 dell'importo di € 92.999,25, al netto del ribasso offerto del 37,6513%;
- Visto il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 92.534,25 al netto della ritenuta dello 0,50 per infortuni, oltre I.V.A. al 22%, emesso in data 12.11.2019;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritta in data 30.01.2019 da Amato Mario, nella qualità di titolare dell'omonima impresa, indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

Visto che dal D.U.R.C. richiesto in data 06.10.2019 con protocollo INPS_17465436 scadenza validità 03.02.2020 la ditta Amato Mario, risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Visto che la ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etna 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R) figura tra le ditte iscritte, in corso di aggiornamento, nella Sezione VII della White List della Prefettura di Ragusa;

Visto che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'ANAC, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: 7750851C93;

Visti:

- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- la legge n. 241/1990 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. per quanto in vigore;
- il regolamento comunale di contabilità.
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) Approvare gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri eseguiti dalla ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etna 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R);
- 2) Liquidare e pagare alla ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etna 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R), la somma di € 92.534,25

oltre IVA al 22% pari ad € 20.357,54 e quindi per un importo complessivo di € 112.891,79 a saldo della fattura n. 30/19 del 13.11.2019, relativa al 1° S.A.L., a mezzo di bonifico bancario IBAN n. IT63N0503684440CC0071089005;

- 3) Liquidare e pagare, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 20.357,54 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23.01.2014;
- 4) Dare atto che la somma di € 112.891,79 trova copertura finanziaria al capitolo Peg 3099 art. 1, del bilancio 2018, avente per oggetto "manutenzione straordinaria manto stradale, finanziato con oneri di urbanizzazione " Pre-Imp. 1487/18 assunto con la determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 in premessa richiamata, trasformato in Imp. n. 1094/2019, con successiva determinazione n. 390/A5 del 18.09.2019;
- 5) Dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 6) Dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 7) Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Cred. n. 14030


Cod. Fatt. n. 55454


Rev. n. 2005/19 meff

~~Il Responsabile dell'Area 2~~
Il Responsabile dell'Area 2

Franchi

Il Responsabile dell'Area 2
Geom. Rosolino Raffa





COMUNE DI MISILMERI

Piazza Comitato 1860, n° 26
90036 Misilmeri (PA)

Oggetto : Lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;
Impresa : Amato Mario, Via Etna, n° 33/D, 97010 Roccazzo fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG);
Contratto: in data 17/05/2019 con n° 2190356 di RdO stipulato su piattaforma MEPA.

STATO AVANZAMENTO N° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10/09/2019

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	299.998,83
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 37,6513 %	€	138.040,38
Importo ribasso d'asta	€	82.352,35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.668,93

		Tempi	
Oneri di conferimento in discarica	709,23	Data della consegna	30/07/2019
Imprevisti	22.039,27		
Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale	3.963,34		
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	4.407,86	Data di inizio dei lavori	30/07/2019
Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	30.368,88	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	28/09/2019
		I lavori rimasero sospesi il 03/10/2019	---
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	---
		Giorni impiegati in più	---
		Giorni impiegati in meno	---
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	79.606,10	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale*
LAVORI A MISURA					
11.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	mq	17.243,536	3,84 66.215,18
26.1.6.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	mq/cm	34.929,870	2,26 78.941,51
31.2.5.2		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat	mc X km	5.276,522	0,63 3.324,21
A RIPORTARE					148.480,90


Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	148.480,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.124,38	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	147.356,52	
Il ribasso d'asta del 37,6513% su € 147.356,52	€		55.481,65
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		91.874,87
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.124,38
Lavori a misura al netto	€		92.999,25

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI


€ **92.999,25**


Misilmeri li _____

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Giuseppe Cirillo)



Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Rosolino Raffa)





COMUNE DI MISILMERI

Piazza Comitato 1860, n° 26
90036 Misilmeri (PA)

Oggetto: Lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;

Impresa: Amato Mario, Via Etnea, n° 33/E 97010 Roccazzo fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG);

Contratto: in data 17/05/2019 con n° 2190336 di RdO stipulato su piattaforma MEPA.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 92.534,25
Per I.V.A. 22% € 20.357,54
Importo da pagare € 112.891,79

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per la somma di € 138.040,38 al netto del ribasso d'asta del 37,6513 %;

- risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad euro 92.999,25, cioè:

Per lavori e somministrazione

91.874,87

Somma €

91.874,87

Per oneri afferenti la sicurezza

1.124,38

Somma €

92.999,25

92.999,25

da cui detraendo :

- la ritenuta del 0,50% per infortuni

465,00

Totale deduzioni €

465,00

465,00

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

92.534,25

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Ragusa con polizza n° 1946909 decorrenza dal 30/07/2019 e scadenza 30/12/2019.

Misilmeri li _____

Il Direttore dei Lavori
(Geom. *Cirio Giuseppe*)

Si certifica che ai termini dell'art. 5.12 del capitolato speciale d'appalto e dell'appendice al C.S.A. del 09/09/2019 si può pagare all'Impresa la rata di euro 92.534,25, diconsi euro novantadue milcinquecentotrentaquattro/25.

Misilmeri li _____

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. *Rosolima Raffa*)

FATTURA N. 30/19

Identificativo trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo invio: ALB2580795 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

IMPRESA EDILE AMATO MARIO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01020680888
 Codice fiscale: MTAMRA65T23H163R
 VIA VIA ETNEA - ROCCAZZO 33/D
 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)
 IT

**Comune di Misilmeri - Area 5 - Lavori Pubblici e
 Manutenzioni**
 Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 26
 90036 MISILMERA (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 30/19 Data: 13/11/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 112.891,79 Arrotondamento:

Causale: **LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DEL COMUNE DI MISILMERA.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DEL COMUNE DI MISILMERA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17 - TER. D.P.R.633/1972.			92.534,25		92.534,25	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		92.534,25	20.357,54			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						112.891,79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 92.534,25	Decorrenza: 13/11/19 Termini (in giorni): 30	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - AGENZIA DI CHIARAMONTE GULFI (RAGUSA) IBAN: IT63N0503684440CC0071089005 ABI: 05036 CAB: 84440	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: **Nantini SPA**

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Fattura collegata
 Identificativo fattura collegata: 30/19
 Data fattura collegata: 13/11/19
 Codice CUP: 7750851C93

IMPRESA EDILE AMATO MARIO - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01020680888 - Codice fiscale: MTAMRA65T23H163R - Regione Siciliana - Ordine dei (RT 01)
 Sede: VIA VIA ETNEA - ROCCAZZO 33/D - 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) - IT
 Telefono: 0932229022 - Fax: 0932229022 - E-mail: amatomario.1965@libero.it

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

Ced. Fatt. 55454

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003573134

Identificativo Pagamento: FATT.N.30/19

Importo: 112891,79 €

Codice Fiscale: 01020680888

Data Inserimento: 25/11/2019 - 12:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRRMGR000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MISILMERI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17465436	Data richiesta	06/10/2019	Scadenza validità	03/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIO AMATO
Codice fiscale	MTAMRA65T23H163R
Sede legale	VIA FRATELLI CUCUZZELLA N 131 2 COMISO RG 97013

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **27 NOV. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **13 DIC. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **27 NOV. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

J. C. P.
IL SEGRETARIO GENERALE
