


ORIGINALE



R  
1750 N. 3113 R  
R. N.  
1791 del  
26.5.2020

## COMUNE DI MISILMERI

### Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

#### Determinazione del responsabile del servizio

N. 238 / A 5 del registro

Data 11.05.2020

**Oggetto:** Lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri - Approvazione atti contabili finali, certificato regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria e liquidazione contabilità finale dei lavori.-

C.I.G.: 7750851C93

---

Il giorno 11.05.2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale

N. 571 del \_\_\_\_\_

## Il Responsabile Unico del Procedimento

### Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n. 76 del 27.12.2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali interne ed esterne al centro abitato;
- il sottoscritto ha redatto progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo di € 299.998,83 di cui € 220.392,73 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.668,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 79.606,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, redatto dal sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, il cui quadro economico risulta ripartito come segue:

VOCI			importo in euro
A.1	Lavori a misura		220.392,73
A.2	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	0,800% di A.1	1.668,93
	Importo lavori a base d'asta	A.1 – A.2	218.723,80
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi		220.392,80
B	Somme a disposizione		
B.1	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	2% di A	4.407,86
B.2	Imprevisti	10% di A	22.039,27
B.3	Oneri a discarica		709,23
B.3	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale		3.963,34
B.3.1	I.V.A. sui lavori	22% di A.1	48.486,40
B	Totale somme a disposizione		79.606,10
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>299.998,83</b>

- con la suddetta determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 è stata, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori presenti sul MEPA;
- con propria determinazione n. 08/A5 del 09.01.2019 per i lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri è stato nominato il direttore dei lavori e costituito il gruppo di lavoro;
- con propria determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019, a seguito di R.D.O. n. 2190336, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Amato Mario che ha formulato il ribasso del 37,6513% riducendo l'importo dei lavori ad € 136.371,45 oltre ad € 1.668,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 138.040,38;

- in data 07.05.2019 la ditta Amato Mario ha stipulato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la "Elba Assicurazioni S.p.A." n. 1442858 rilasciata dall'Agenzia DA.MA.FIN. di Palermo per un importo garantito pari ad € 138.040,38;
- in data 17.05.2019 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa e lo stesso rubricato presso il Comune di Misilmeri al n. 43 SP del 19.09.2019;
- con propria nota datata 26.07.2019, è stata autorizzato il D.L. a procedere alla consegna dei lavori di manutenzione di alcune strade indicate nell'allegato elenco;
- i lavori di manutenzione delle strade di cui all'elenco inviato dal RUP, sono stati consegnati in data 30.07.2019 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- con propria nota datata 02.09.2019, dopo una verifica del territorio, a seguito della quale è emersa la necessità di inserire alcune vie del territorio, è stata autorizzato il D.L. a procedere ad una nuova consegna dei lavori di manutenzione dei tratti stradali di cui all'allegato elenco;
- i lavori di manutenzione dei tratti stradali di cui all'elenco aggiornato inviato dal RUP, sono stati consegnati in data 02.09.2019 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- in data 09.09.2019, rilevati nel capitolato speciale d'appalto errori di trascrizione, il sottoscritto congiuntamente all'impresa appaltante, ha sottoscritto appendice al capitolato speciale d'appalto, prevedendo la possibilità di elargire somme a titolo di anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale e per stati di avanzamento sui lavori di importo superiore ad € 50.000,00;
- con propria determinazione n. 390/A5 del 18.09.2019, è stato dato atto che con determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Amato Mario con sede in Via Etna 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo (PEC: 01020680888.ragusa@pec.ance.it), con il seguente quadro economico:

VOCI		importo in euro
	Lavori a misura	136.371,45
	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	1.668,93
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi	138.040,38
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	4.407,86
	Imprevisti	22.039,27
	Oneri a discarica	709,23
	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale	3.963,34
	I.V.A. 22% sui lavori	30.368,88
B	Totale somme a disposizione	61.488,58
	Ribasso di aggiudicazione	82.352,35
	I.V.A. sul ribasso di aggiudicazione	18.117,52
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>299.998,83</b>

trasformando i pre-impegni assunti in impegni definitivi e accantonando ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 91/2017 le somme prenotate contenute nel quadro economico dell'opera, poicè sulla

precedente determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019 era stato espresso parere contabile negativo per assenza del crono programma;

- con propria determinazione n. 402/A5 del 26.09.2019, rilevata la presenza di errori nella predetta determinazione n. 08/A5 del 09.01.2019, è stato ricostituito il gruppo di lavoro per i lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;
- con nota datata 03.10.2019 la ditta Amato Mario con sede in Via Etna 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo ha chiesto la sospensione dei lavori a causa di un guasto all'impianto che fornisce il bitume;
- con propria determinazione n. 432 del 09.10.2019 si è provveduto ad integrare la determina n. 402/A5 del 26.09.2019, con il parere di regolarità tecnica e contabile;
- con determinazione n. 536/A5 del 19.11.2019, è stata liquidata la fattura n. 30/2019 del 13.11.2019 in favore della ditta Amato Mario, per pagamento 1° SAL pari ad € 92.534,25 oltre IVA al 22%;
- in data 20.11.2019, il direttore dei lavori Geom. Giuseppe Cirrito, considerato che al fine di ottemperare alle autorizzazioni di consegna sottoscritte dal RUP rispettivamente in data 26.07.2019 e 02.09.2019, si generava un incremento delle superfici stradali interessate dagli interventi manutentivi originariamente previsti nel progetto approvato, ha redatto in data 20.11.2019 una perizia di variante senza incremento di costo con relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla impresa esecutrice in pari data;
- con propria determinazione n. 62/A5 del 10.02.2020, è stata approvata perizia di variante ai lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, con il seguente quadro economico:

VOCI		importo in euro
	Lavori a misura	141.224,85
	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	1.668,93
<b>A</b>	<b>Totale lavori e oneri</b>	<b>142.893,78</b>
	Somme a disposizione	
	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	4.407,86
	Imprevisti	8.950,64
	Oneri di conferimento a discarica inerti	10.000,00
	I.V.A. sui lavori – 22% di A1	31.436,63
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>54.795,13</b>
	Economie di progetto	102.309,92
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>299.998,83</b>

- che gli interventi di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri si sono conclusi in data 24.02.2020, entro i termini prescritti nel verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto in data 22.01.2020, consentendo di verificare la regolare esecuzione dei lavori, nonché il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e di redigere gli atti contabili relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi;

- che in data 26.02.2020 il D.L., ha presentato la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;
- che in data 26.02.2020 il D.L. ha redatto verbale di conclusione dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal sottoscritto che ha preso in consegna le opere a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna salvo le garanzie di legge ed assicurative;
- che in data 26.02.2020 il D.L. ha redatto certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal sottoscritto, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa appaltatrice vanta un credito residuo pari ad € 49.645,06 per lavori e di € 8.094,06 per oneri a discarica, oltre IVA al 22%;
- che ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° c. del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- che la ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etnea 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R), per i lavori di che trattasi, ha trasmesso fattura n. 10/20 del 17.04.2020 di € 49.645,06 oltre IVA al 22% pari ad € 10.921,91 per un totale di € 60.566,97, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 17.04.2020 al n. 11999;
- che la ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etnea 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R), per saldo oneri di accesso in discarica, ha trasmesso la fattura n. 11/20 del 15.04.2020, dell'importo di € 8.094,06 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.780,690 per un importo complessivo pari ad € 9.874,75, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 15.04.2020 al n. 11833, corredata dai relativi formulari;
- che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione degli interventi in oggetto presso il sito dell'ANAC, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero 7750851C93;
- che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio nel periodo corrente dal 02.03.2020 al 01.04.2020, dell'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che siano stati presentati ricorsi o reclamo alcuno;

### **Tutto ciò premesso:**

Considerato che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area 5, le verifiche sui requisiti morali presso i competenti Uffici e sul rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INPS\_19138533 richiesto in data 04.02.2020 per la Ditta in argomento, risulta regolare con scadenza 03.06.2020;

Visto che la ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etnea 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R) figura tra le ditte iscritte, nelle Sezioni V e VII della White List della Prefettura di Ragusa;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione degli interventi di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, sottoscritti per accettazione dalla Ditta Amato Mario;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etna 33/d, (P.IVA: 01020680888 – C.F.: MTAMRA65T23H163R), la somma di:

- € 49.645,06 oltre IVA al 22% pari ad € 10.921,91 per un totale di € 60.566,97 a saldo della fattura n. 10/20 del 17.04.2020.
  - € 8.094,06 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.780,69 per un importo complessivo pari ad € 9.874,75, a saldo della fattura n. 11/20 del 15.04.2020,
- a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza degli interventi di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;

Ritenuto di svincolare la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva sottoscritta dalla ditta Amato Mario con la “Elba Assicurazioni S.p.A.” n. 1442858 rilasciata dall’Agenzia DA.MA.FIN. di Palermo;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i e dall’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 03.03.2015 con la quale è stato nominato il Geom. Rosolino Raffa Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione attribuendogli la P.O. e le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL;

Visti gli artt. 184 e 185 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56 del 15.06.2017 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Vista la L.R. 12.07.2011 n. 12”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

## **D E T E R M I N A**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. Di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione degli interventi di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri (CIG: 7750851693); redatto in data 26.02.2020 e sottoscritto dalla ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via

Etnea 33/d, P.IVA: 01020680888 e C.F.: MTAMRA65T23H163R (PEC: 01020680888.ragusa@pec.ance.it), in atti depositato dal quale risulta l'importo netto maturato di € 49.645,06 per lavori e di € 8.094,06 per oneri a discarica, oltre IVA di legge al 22%.

2. Di dare atto che ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° c. del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 26.02.2020, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Di liquidare e pagare alla ditta Amato Mario, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etnea 33/d, P.IVA: 01020680888 e C.F.: MTAMRA65T23H163R (PEC: 01020680888.ragusa@pec.ance.it), la somma di:
  - € 49.645,06 oltre IVA al 22% pari ad € 10.921,91 per un totale di € 60.566,97 a saldo della fattura n. 10/20 del 17.04.2020.
  - € 8.094,06 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.780,69 per un importo complessivo pari ad € 9.874,75, a saldo della fattura n. 11/20 del 15.04.2020,a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza degli interventi di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, mediante bonifico alla ditta Amato Mario, codice IBAN: IT63N0503684440CC0071089005.
4. Di liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 12.702,60 (€ 10.921,91 + € 1.780,69) mediante risarcimento diretto in favore dell'Eriario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014.
5. Dare atto, che la superiore spesa di € 70.441,72 (€ 60.566,97+ € 9.874,75), trova copertura finanziaria, al capitolo Peg 3099 art. 1, del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, avente per oggetto "manutenzione straordinaria manto stradale, finanziato con oneri di urbanizzazione", giusto pre-impegno di spesa n. 1487/18 assunto con la determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 in premessa richiamata e successivo impegno di spesa n. 1094/2019 assunto con la determinazione n. 390/A5 del 18.09.2019;
6. Accreditare sull'IBAN: IT63N0503684440CC0071089005 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 08.04.2020 dal Sig. Amato Mario, Amministratore unico della omonima impresa, ai sensi del D.P.R. 445 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed acclarata al protocollo generale in data 10.04.2020 al n. 11588;
7. Di procedere, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile a svincolare la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la "Elba Assicurazioni S.p.A." n. 1442858 rilasciata dall'Agenzia DA.MA.FIN. di Palermo (cod. 048 sub ag. 101) per un importo garantito pari ad € 138.040,38.
8. Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.
9. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area 5**

*Geom. Rosolino Raffa*

Cred. n. 14030

Liquidaz. n. 1332/2020

VISTO  
Il Funz.  
(10.04.2020)

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

sulla determinazione n° 238/A5 del 11.05.2020

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 5**  
*Geom. Rosolino Raffa*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Impegno
	€			

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2**  
(Dott.ssa B. Fici)

---

Affissa all'albo pretorio il 22 SET. 2020  
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 8 OTT. 2020

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 22 SET. 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---