



2

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 43/A 5 del registro

Data 22-02-2016

Oggetto: Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Liquidazione fattura n° 1PA-16 del 31/01/2016 in favore della ditta Iovino Salvatore. CIG: 6078934F04

Il giorno 22 febbraio 2016, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 176

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n°6 del 30/12/2014 il Geom. Rosolino Raffa è stato nominato Progettista e direttore dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato;
- che con determinazione del responsabile dell'area 5 n°272 del 30/12/2014 il sottoscritto è stato nominato R.U.P. per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei suddetti lavori;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°277/A5 del 31/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato, redatto dal Geom. Rosolino Raffa, dell'importo complessivo di €199.605,24 di cui € 151.303,82 importo complessivo dei lavori comprensivo di € 1.675,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.799,56 oneri per la manodopera non soggetti a ribasso, oltre ad € 48.301,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la suddetta determinazione n°277/A5 del 31/12/2014 è stato, altresì, deciso di procedere all'affidamento dei lavori facendo ricorso al sistema di affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, come introdotto dall'art. 1, comma 1 della Disciplina dei Contratti pubblici, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a b.a., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed al netto delle spese relative al costo del personale, anch'esse non soggette a ribasso (L. n. 98/2013), da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara;
- che con verbale di gara del 15/04/2015 è risultata prima aggiudicataria la ditta Iovino Salvatore, corrente in Lercara Friddi (PA) che ha offerto il ribasso del 36,6321% e quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 86.705,70 oltre ad € 1.675,20 per oneri della sicurezza ed € 12.799,56 per oneri della manodopera e quindi per un importo complessivo di € 101.180,46;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°97/A5 del 04/06/2015 è stato preso atto della definitività dell'aggiudicazione

dei lavori in parola alla ditta Iovino Salvatore, con sede in Lercara Friddi, per l'importo complessivo di € 101.180,46 comprensivi di € 1.675,20 per oneri della sicurezza ed € 12.799,56 per oneri della manodopera;

- che in data 24 giugno 2015 è stato stipulato il relativo contratto Rep. N°9;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03/07/2015 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 14/07/2015;
- che in data 17/09/2015 la ditta Iovino Salvatore ha comunicato di avere completato le opere in data 16/09/2016;
- che con verbale di constatazione sullo stato dei lavori in data 19/10/2015 il Direttore dei lavori assegnava un ulteriore periodo di gg.60 per eseguire ulteriori lavorazioni, al fine di migliorare la funzionalità dell'opera;
- che per i motivi di cui sopra con determinazione del responsabile dell'area 5 n°244 del 03/11/2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa, comportante una maggiore spesa di €22.589,31, di cui € 17.318,58 per maggiori lavori al netto del ribasso offerto del 36,6321%, € -608,12 per minori oneri per la manodopera ed € 5.878,86 per maggiori oneri I.V.A., inferiore al limite previsto dall'art. 132 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- che con determinazione del responsabile dell'area 5 n°225 del 12/10/2015 è stato liquidato il 1° S.A.L. dei lavori in parola a tutto il 24/07/2015 per un importo dei lavori di € 99.510,00 al netto del ribasso offerto del 36,6321%;
- che i lavori, per effetto della perizia di variante e della proroga concessa di gg.60 in data 19/10/2015, i lavori dovevano essere ultimati entro il 17/12/2015;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12/12/2015, giusto verbale emesso in data 15/12/2015 e quindi entro il tempo utile;
- che in data 03/02/2016 il direttore dei lavori, geom. Rosolino Raffa, ha emesso il 2° e ultimo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il

12/12/2015 ammontante ad € 116.718,59, al netto del ribasso offerto del 36,6321%;

- che il sottoscritto in qualità di R.U.P. in data 03/02/2016 ha emesso il 2° e ultimo certificato di pagamento dei lavori in parola, ammontante ad € 16.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.656,40 in totale € 20.276,40;
- che la ditta Iovino Salvatore con nota prot. 4063 del 09/02/2016 ha chiesto il pagamento della fattura n°1PA-16 del 31/01/2016 dell'importo di € 16.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.656,40 in totale € 20.276,40;
- che dal DURC Numero Protocollo INPS_1426242, valido fino al 05/03/2016, la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che sono state effettuate le verifiche relative ai requisiti di natura morale ed, in special modo, la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.159/2011, tramite PEC prot. 11914 del 21/04/2015;

Visto il 2° e ultimo Stato di Avanzamento dei lavori ed il 2° e ultimo certificato di pagamento emesso dal sottoscritto in data 03/02/2016, dell'importo di € 16.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.656,40 in totale € 20.276,40, relativo ai lavori eseguiti dalla ditta Iovino Salvatore alla data del 12/12/2015;

Vista la fattura n. 1PA-16 del 31/01/2016 dell'importo di € 16.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.656,40 in totale € 20.276,40, relativa al 2° e ultimo S.A.L. dei lavori di che trattasi;

Ritenuto di liquidare e pagare all'impresa Iovino Salvatore, corrente in Lercara Friddi, la somma di € 16.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.656,40 in totale € 20.276,40 a saldo della fattura n. 1PA-16 del 31/01/2016, relativa al 2° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato;

Visto il D.Lgvo 163/2006;

Visto l'art. 1 lettera h, della Legge regionale 48/91 e s.m.i. con la quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i;

Propone

Di Liquidare e pagare in favore dell'impresa Iovino Salvatore, corrente in Lercara Friddi, la somma di € 16.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.656,40 in totale € 20.276,40 a saldo della fattura n. 1PA-16 del 31/01/2016, relativa al 2° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato;

Di Liquidare e pagare l'I.V.A. per un totale di € 3.656,40 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dal comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014

Di dare atto che la superiore spesa di € 20.276,40 trova copertura finanziaria al capitolo peg. 3099 art. 4 codice 2.08.01.01 avente per oggetto "realizzazione e manutenzione strade comunali realizzate con fondi della Commissione Straordinaria" RR.PP. 2013, giusto impegno n°825/13 reimputato con imp. 490/15 **Sub. Imp. 552/15**;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economica Finanziaria, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Ord. n. 8814

Leg. Ord. n. 125/15 *meff*

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Piero Sucato)

MS

MS

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il 26 FEB. 2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 13 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 26 FEB. 2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
