

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio


N. 104/A 5 del registro

Data 26 aprile 2016

Oggetto: Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Approvazione atti contabili finali, svincolo polizza fideiussoria n°1003402037 e liquidazione stato finale. C.I.G. 5028434F04

Il giorno 26 aprile 2016, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 423


Emerso
Alto u. P65
e Rivu. P88
dal 24/4/16

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n°6 del 30/12/2014 il sottoscritto è stato nominato Progettista e direttore dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato;
- che con determinazione del responsabile dell'area 5 n°272 del 30/12/2014 il geom. Piero Sucato è stato nominato R.U.P. per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei suddetti lavori;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°277/A5 del 31/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato, redatto dal Geom. Rosolino Raffa, dell'importo complessivo di €199.605,24 di cui € 151.303,82 importo complessivo dei lavori comprensivo di € 1.675,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.799,56 oneri per la manodopera non soggetti a ribasso, oltre ad € 48.301,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°97/A5 del 04/06/2015 è stato preso atto della definitività dell'aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta Iovino Salvatore, con sede in Lercara Friddi, per l'importo complessivo di € 101.180,46 comprensivi di €1.675,20 per oneri della sicurezza ed € 12.799,56 per oneri della manodopera;
- che in data 24 giugno 2015 è stato stipulato il relativo contratto Rep. N°9;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03/07/2015 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 14/07/2015;
- che con determinazione del responsabile dell'area 5 n°244/A5 del 03/11/2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa, comportante una maggiore spesa di €22.589,31, di cui € 17.318,58 per maggiori lavori al netto del ribasso offerto del 36,6321%, € -608,12 per minori oneri per la manodopera ed € 5.878,86 per maggiori oneri I.V.A., inferiore al limite previsto dall'art. 132 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- che per effetto della suddetta perizia di variante, in data 19/08/2015 è stato redatto l'Atto di sottomissione per un maggiore importo contrattuale di € 17.358,58;

- che con determinazione del responsabile dell'area 5 n°225 del 12/10/2015 è stato liquidato il 1° S.A.L. dei lavori in parola a tutto il 24/07/2015 per un importo dei lavori di € 99.510,00 al netto del ribasso offerto del 36,6321%;
- che con determinazione del responsabile dell'area 5 n°49 del 22/02/2016 è stato liquidato il 2° e ultimo S.A.L. dei lavori in parola per un importo dei lavori di € 16.620,00 al netto del ribasso offerto del 36,6321%;
- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito nel contratto originario in giorni 60 (sessanta), per effetto della proroga concessa di giorni 20 (venti) e successivamente di giorni 60 (sessanta), scadeva il 18/12/2015;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12/12/2015, giusto verbale emesso in data 15/12/2015, e quindi in tempo utile;
- che il sottoscritto, in qualità di direttore dei lavori, in data 12/04/2016 ha emesso gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa Iovino Salvatore, con sede in Lercara Friddi, vanta un credito pari ad € 588,58, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato;
- che la ditta Iovino Salvatore con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°12111 del 18/04/2016 ha chiesto il pagamento della fattura n°2PA-16 del 18/04/2016 dell'importo di € 588,58 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 129,49 in totale € 718,07 relativa alla rata di saldo dei lavori in parola;
- che dal DURC Numero Protocollo INPS_2577724, valido fino al 08/07/2016, la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che sono state effettuate le verifiche relative ai requisiti di natura morale ed, in special modo, la Prefettura di Palermo ha trasmesso con nota prt. N°0005948/2015 l'informativa;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato, sottoscritto per accettazione dalla Ditta Iovino Salvatore;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Iovino Salvatore, corrente in Lercara Friddi, la fattura n°2PA-16 del 18/04/2016 dell'importo di € 588,58 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 129,49 in totale € 718,07, a saldo di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Ritenuto di svincolare la polizza fidejussoria n°1003402037 dell'importo di € 26.771,00, rilasciata da HDI Assicurazioni S.P.A., Agenzia generale di Palermo n°1003;

Visto gli artt. 235 e 237 del D.P.R. n.207/2010;

Visto l'art. 1 lettera h, della Legge regionale 48/91 e s.m.i. con la quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i;

Propone

Di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato, sottoscritto per accettazione dalla Ditta Iovino Salvatore;

Di liquidare e pagare alla ditta Iovino Salvatore, corrente in Lercara Friddi, la fattura n°2PA-16 del 18/04/2016 dell'importo di € 588,58 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 129,49 in totale € 718,07, a saldo di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;


Di Liquidare e pagare l'I.V.A. per un totale di € 129,49 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dal comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014;

Di svincolare la polizza fidejussoria n°1003402037 dell'importo di € 26.771,00, rilasciata da HDI Assicurazioni S.P.A., Agenzia generale di Palermo n°1003;


Di dare atto che la superiore spesa di € 718,07 trova copertura finanziaria al capitolo peg. 3099 art. 4 codice 2.08.01.01 avente per oggetto "realizzazione e manutenzione strade comunali realizzate con fondi della Commissione Straordinaria" RR.PP. 2013, giusto impegno n°825/13 reimputato con imp. 490/15 **Sub. Imp. 552/15**;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economica Finanziaria, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Cred. 3814

Scad. n. 328/16


Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Piero Sucato)



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **29 APR. 2016**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **14 MAG. 2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **29 APR. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
