

*R*

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”

## Determinazione del responsabile servizio

N. 208 / A 5 del registro

Data 22.09.2016

**Oggetto:** Lavori di manutenzione del soffitto del 1° piano della Scuola elementare Empedocle Restivo di Portella di Mare – Liquidazione del 1° certificato di pagamento a favore della ditta GR Costruzioni soc. coop..-

CIG: ZC917E81A0

---

Il giorno 22.09.2016, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 858

## Il Responsabile unico del procedimento

### Premesso:

Che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 319/A5 del 31/12/2015, è stato nominato ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo n. 163/2006 il Geom. Cirrito Giuseppe direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento dei lavori di manutenzione del soffitto del 1° piano della Scuola elementare Empedocle Restivo di Portella di Mare;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 323/A5 del 31/12/2015, avente per oggetto: "Lavori di manutenzione del soffitto del 1° piano della Scuola elementare Empedocle Restivo di Portella di Mare. Approvazione computo metrico, impegno di spesa ed affidamento diretto ", con la quale:

a) è stata affidata alla ditta GR Costruzioni soc. coop. con sede in Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n.c. P. IVA: 01828380855 iscritta alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta con il n-CL-101201;

b) è stata impegnata per il servizio in parola, la somma di € 19.385,37 al cap. pag. 2489 art. 1 cod. 2.04.02.01, avente per oggetto "Manutenzione straordinaria scuola elementare Restivo - finanziamento con fondi comunali" del bilancio corrente esercizio che presenta uno stanziamento di € 20.000,00, interamente disponibili;

Che in data 31.12.2015, è stato redatto verbale di consegna dei lavori alla ditta GR Costruzioni soc. coop.;

Che con nota prot. n. 2987 del 01.02.2016 l'Ing. Francesco Ippolito, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del comune di Misilmeri, ha presentato relazione sullo stato del plesso scolastico "Restivo", dalla quale si evince che l'intradosso dell'aula 1.05 risulta fortemente deteriorato per cui si ritiene opportuno effettuare idonee verifiche statiche;

Che con nota prot. n. 4155 del 10.02.2016 il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto emerso nel sopralluogo del 27/01/2016 effettuato congiuntamente al succitato Ing. Francesco Ippolito, considerato che questo Ente ha ottenuto dal M.I.U.R. un finanziamento per indagini diagnostiche su elementi strutturali dei solai nella Scuola "Empedocle Restivo" di Portella di Mare ha invitato la ditta GR Costruzioni soc. coop. a non procedere all'installazione del controsoffitto nell'aula 1.05;

Che con nota prot. n. 27185 del 08.09.2016, l'Ing. Salvatore Eugenio Alba, direttore di laboratorio della ditta Geo Plants s.r.l., aggiudicataria dell'esecuzione delle indagini diagnostiche, a seguito di verifica di collaudo del solaio dell'aula 1.05 raccomanda l'interdizione all'accesso e la realizzazione di progetto per la messa in sicurezza e consolidamento del citato orizzontamento;

Che nelle more della redazione del progetto per la messa in sicurezza e consolidamento del solaio dell'aula 1.05, si ritiene necessario corrispondere

alla ditta GR Costruzioni soc. coop., quanto dovuto in funzione dello stato di avanzamento dei lavori;

Visto lo S.A.L. redatto dal Direttore dei lavori in data 14.09.2016 dal quale si evince che il credito netto verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto è pari a di € 8.620,00 oltre I.V.A. di legge;

Vista la fattura n. FATTPA 4\_16 del 14.09.2016 acclarata al protocollo di questo Ente in data 14.09.2016 al n. 27982 dalla ditta GR Costruzioni soc. coop. relativa al 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi, dell'importo di € 8.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.896,40 per un importo complessivo pari ad € 10.516,40;

### **Tutto ciò premesso:**

Vista la nota prot. n. 0013302 del 25.03.2016 della Prefettura di Caltanissetta, dalla quale si evince che nei confronti della ditta GR Costruzioni soc. coop. con sede in Mussomeli (CL), non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della sopracitata società e che non sussistono cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.L.vo 159/2011 e s.m.i.;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INPS\_3838071 richiesto in data 19.07.2016 per la Ditta in argomento, risulta regolare;

Visto il certificato di pagamento n. 1 sottoscritto in data 14.09.2016 dal Responsabile del procedimento;

Visto l'art. 1 lettera h. del testo coordinato delle norme della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto: Ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **PROPONE**

Approvare gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione del soffitto del 1° piano della Scuola elementare Empedocle Restivo di Portella di Mare (CIG: ZC917E81A0) eseguiti dalla ditta GR Costruzioni soc. coop. con sede in Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n.c. P. IVA: 01828380855, per l'importo di € 8.620,00 oltre I.V.A. di legge;

Liquidare e pagare alla ditta GR Costruzioni soc. coop. con sede in Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n.c. P. IVA: 01828380855, la somma relativa al 1° S.A.L. di € 8.620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.896,40 per un importo complessivo pari ad € 10.516,40, a saldo della fattura n. FATTPA 4\_16 del 14.09.2016, in dipendenza all'intervento eseguito, mediante bonifico alla ditta GR Costruzioni soc. coop., codice IBAN: IT55R089758338000000011296;

Liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 1.896,40 mediante

risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;


Dare atto, che la superiore spesa di € 10.516,40, trova copertura finanziaria, sul cap. peg. 2489 art. 1 cod. 2.04.02.01, avente per oggetto "Manutenzione straordinaria scuola elementare Restivo - finanziamento con fondi comunali" giusto impegno n. 1116/2015;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Cred u. 9329  
Sup u. 1231/16  
Liquid u. 563/16 *muoff*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Giuseppe Cirrito



### IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;


### DETERMINA

- Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;


-Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

-Trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5  
Geom. Rosolino Raffa



VISTO per la liquidazione  
L. 23/12/2014, n. 190  
art. 17 del D.P.R. n. 633/1972



---

Affissa all'albo pretorio il **27 SET, 2016**  
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **13 OTT, 2016**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **27 SET, 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---